

АКТ № 1  
приемки законченного строительством объекта

“ 26 ” августа 2022 года

Организация ООО «ВОСТОК-ЭНЕРГОСЕРВИС»

Форма по ОКУД  
Дата составления  
по ОКПО

Код		
0322003		
26	08	2022

Код вида операции	Код		
	строительной организации	участка	объекта

Заказчик в лице И.о. директора Бахилиной Маргариты Николаевны, с одной стороны и исполнитель работ  
(должность, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик в лице Директора Коваленко Ивана Дмитриевича с другой стороны,  
(должность, фамилия, имя, отчество)

руководствуясь Временным положением о приемке законченных строительством объектов на территории Российской Федерации, составили настоящий акт о нижеследующем.

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке Благоустройство общественной территории "Пешеходная зона вдоль ул. Кузнецова, 8,6,4,2 до перекрестка ул. Курчатова – ул. Кузнецова"  
(наименование объекта и вид строительства)

расположенные по адресу: г. Заречный Свердловской области.

2. Строительство производилось в соответствии с разрешением на строительство, выданным \_\_\_\_\_  
органа, выдавшего разрешение) (наименование)

3. В строительстве принимали участие \_\_\_\_\_  
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

4. Проектно-сметная документация на строительство разработана генеральным проектировщиком \_\_\_\_\_  
(наименование)  
ООО «М4» ИНН/КПП 7709966975/772101001, ОГРН 5147746312820, тел. +79164811260, e-mail: a.litvin@mfour.ru, 109462, г. Москва, кв-л 114-А Волжский бульвар, корпус 3, кв.290  
организации и ее реквизиты)

выполнившим Проектную документацию (шифр проекта 039-РП, 2021)  
(наименование частей или разделов документации)  
и субподрядными организациями \_\_\_\_\_  
(наименование организаций, их реквизиты и выполненные части и разделы документации (перечень организаций может указываться в приложении))

5. Исходные данные для проектирования выданы Администрация городского округа Заречный (ИНН 6609001932, КПП 668301001, ОГРН 1026600836019; Юридический/почтовый адрес: 624250 Свердловская область, город Заречный, улица Невского, 3).  
(наименование научно-исследовательских, изыскательских и других организаций, их реквизиты (перечень организаций может указываться в приложении))

6. Проектно-сметная документация утверждена Администрация городского округа Заречный  
(наименование органа, утвердившего (перутвердившего)  
проектно-сметную документацию на объект (очередь, пусковой комплекс))

“ 13 ” января 2022 год № 18-П

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

Начало работ \_\_\_\_\_ апрель 2022 года  
(месяц, год)

Окончание работ \_\_\_\_\_ август 2022 года  
(месяц, год)

8. Вариант А (для всех объектов, кроме жилых домов)

Предъявленный исполнителем работ к приемке Благоустройство общественной территории "Пешеходная зона вдоль ул. Кузнецова, 8,6,4,2 до перекрестка ул. Курчатова – ул. Кузнецова"  
(наименование объекта)

имеет следующие основные показатели мощности, производительности, производственной площади, протяженности, вместимости, объему, пропускной способности, провозной способности, число рабочих мест и т.п.

Показатель (мощность, производительность и т.п.)	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди	общая с учетом ранее принятых	в том числе пускового комплекса или очереди
1	2	3	4	5	6
Покрытие по типу 2.1	м <sup>2</sup>	1 805,03		1786,84	
Покрытие по типу 2.2	м <sup>2</sup>			299,12	
Покрытие по типу 2.3	м <sup>2</sup>			9,72	
Покрытие по типу 5	м <sup>2</sup>	20,89		20,89	
Покрытие по типу 6	м <sup>2</sup>	225,20		238,76	
Тактильная плитка	м <sup>2</sup>	16,02		16,02	
Газон		1 801,44		1868,77	
МАФ	шт	48		48	
Электрика. Опоры освещения	шт	24		24	
Электрика. Светильники	шт	24		24	
Электрика. Светильники (под грунтовое крепление)	шт	6		6	
Уличные камеры	шт	6		6	

9. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования (перечень указанных актов приведен в приложении \_\_\_\_\_).

10. Внешние наружные коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации, теплоснабжения, газоснабжения, энергоснабжения и связи обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта и приняты пользователями городскими эксплуатационными организациями (перечень справок пользователей городских эксплуатационных организаций приведен в приложении \_\_\_\_\_).

11. Работы по озеленению, устройству верхнего покрытия подъездных дорог к зданию, тротуаров, хозяйственных, игровых и спортивных площадок, а также отделке элементов фасадов зданий должны быть выполнены (при переносе сроков выполнения работ):

Работы	Единица измерения	Объем работ	Срок выполнения
1	2	3	4

12. Стоимость объекта по утвержденной проектно-сметной документации

Всего \_\_\_\_\_ 31 236 650 руб. 00 коп.  
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ 30 645 790 руб. 00 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря \_\_\_\_\_ 590 860 руб. \_\_\_\_\_ коп.

13. Стоимость принимаемых основных фондов \_\_\_\_\_ 30 627 000 руб. 00 коп.  
в том числе:

стоимость строительно-монтажных работ \_\_\_\_\_ 30 275 168 руб. 00 коп.

стоимость оборудования, инструмента и инвентаря \_\_\_\_\_ 351 832 руб. 00 коп.

14. Неотъемлемой составной частью настоящего акта является документация, перечень которой приведен в приложении \_\_\_\_\_ (в соответствии с приложением 2 Временного положения).

15. Дополнительные условия \_\_\_\_\_  
пункт заполняется при совмещении приемки с вводом объекта в действие, приемке "под ключ", при частичном вводе в действие или приемке в случае совмещения функций заказчика и исполнителя работ

Объект сдал



И.О. директора  
(должность)

(подпись)

И.Д. Коваленко  
(расшифровка подписи)

Объект принял

И.О. директора  
(должность)

(подпись)

М.Н. Бахилина  
(расшифровка подписи)

