

УТВЕРЖДАЮ

И.о. начальника Кайерканского  
территориального управления

  
Д.В. Маркиянов

**Отчет о проведении экспертизы результатов исполнения контракта**

15 час. 00 мин

г. Норильск

«17» октября 2023 г.

1. Основная информация:

<b>Предмет контракта:</b>	Выполнение 3-го этапа работ по благоустройству многофункционального спортивно-досугового комплекса, расположенного в районе Кайеркан, во дворах домов по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 12, 14, 16
<b>Номер /дата заключения контракта</b>	220955 от 23.01.2023
<b>Номер реестровой записи контракта в ЕИС/дата реестровой записи</b>	3245704953823000003 от 23.01.2023
<b>Дополнительное соглашение</b>	№ 1 от 16.10.2023
<b>ИКЗ закупки</b>	223245704953824570100100490024299244
<b>Цена контракта, руб.</b>	42 532 897,53 (сорок два миллиона пятьсот тридцать две тысячи восемьсот девяносто семь рублей 53 копейки), в том числе НДС (20%) – 7 088 816,26 (семь миллионов восемьдесят восемь тысяч восемьсот шестнадцать рублей 26 копеек)
<b>Сведения о подрядчике</b>	
<b>Наименование Подрядчика</b>	Общество с ограниченной ответственностью Строительная компания «Лидер» (ООО СК «ЛИДЕР»)
<b>ИНН/ОГРН Подрядчика</b>	ИНН 1901135608/ОГРН 1171901003548

2. Информация об исполнении контракта по результатам проведенной 13.10.2023 комиссионной экспертизы (на основании распоряжения Кайерканского территориального управления Администрации города Норильска от 09.10.2023 № 44-А «О создании комиссии по проведению экспертизы») с выездом на место проведения работ, в присутствии представителей Подрядчика и с участием ведущего специалиста ЛНР ООО «КЦТОК», осуществляющим контрольные мероприятия за ходом выполнения работ по благоустройству (в рамках заключенного муниципального контракта от 31.05.2023 № 23):

Условия контракта	Исполнение контракта	Заключение
<b>Сроки выполнения работ</b>		
Сроки выполнения работ по контракту: с момента заключения контракта 23.01.2023 года по 15.10.2023 года. Подрядчик имеет право выполнить работы досрочно	Работы выполнены за период: с 23.01.2023 года по 13.10.2023 года	Соответствует условиям муниципального контракта. Уведомление от Подрядчика о необходимости провести приемку работ № 021/582 от 11.10.2023
<b>Подрядчик обязан:</b>		
Согласно п. 3.1. и 3.2. муниципального контракта в течение 15 рабочих дней с даты заключения контракта обязан разработать сметную документацию и предоставить ее на утверждение Заказчику и График выполнения работ в соответствии с формой, установленной в Приложении № 2 к муниципальному контракту и направить его на утверждение Заказчику.	Исходя из того, что контракт был заключен 23.01.2023, срок предоставления вышеуказанной документации должен быть не позднее 13.02.2023. По состоянию на 06.03.2023 в нарушение пункта 3.1 Контракта ООО СК «ЛИДЕР» не разработана и не предоставлена на утверждение, и согласование Заказчику сметная документация. Кроме того, в нарушение пункта 3.2 Контракта график выполнения работ был предоставлен ООО СК «ЛИДЕР» 06.03.2023 (вх. № 021/64 от 06.03.2023)	Подрядчиком допущены два факта нарушения обязательств. Направлена претензия № 021-200 от 06.03.2023 путем размещения в ЕИС. Штраф в размере 10000 руб. Подрядчиком оплачен 03.07.2023 Сметная документация предоставлена на утверждение 27.09.2023 (вх. № 021/539 от 27.09.2023)
Согласно п. 3.6. муниципального контракта известить письменно Заказчика не менее чем за 1 рабочий день до начала приемки скрытых работ о выполнении каждого вида скрытых работ. Подрядчик приступает к выполнению следующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования	Заключен муниципальный контракт с ООО «Красноярский центр технического обеспечения качества строительства» (ООО «КЦТОК») от 31.05.2023 № 23 на оказание услуг по осуществлению контрольных мероприятий за ходом выполнения работ 3-го этапа благоустройства многофункционального спортивно-досугового	Документация (акты скрытых работ, журнал производства работ, паспорта и сертификаты на использованные материалы, паспорта на оборудование) предоставлена Заказчику для проверки 13.10.2023.

<p>данных работ, которые должны быть предоставлены Заказчику не позднее 3-х рабочих дней с даты такого свидетельства.</p>	<p>комплекса, в рамках которого принимается участие в освидетельствовании скрытых работ, осуществляется контроль соблюдения графика выполнения работ, осуществляется проверка качества работ и применяемых материалов, осуществляется контроль за исполнением предписаний и прочее.</p>	
<p>Согласно п. 13.5. муниципального контракта все изменения и дополнения к Контракту оформляются письменно, в виде дополнительных соглашений, подписываются каждой из Сторон и являются неотъемлемой частью Контракта.</p>	<p>Заключено дополнительное соглашение № 1 от 16.10.2023 с внесением изменений касаемо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- применения решетки водоприемной чугунной ячеистой РВЧЯ-RU22722-20(E600)-50x24,7x2,5-2,7/1,3 взамен решетки из серого чугуна 750x200x23мм;</li> <li>- применения панелей Profi 2,03x2,5 м (RAL 6005 Зеленый), столбов 90x55x1,6x5000 и 8 резьбовых втулок (2,03+2,03) (RAL 6005 Зеленый) для устройства заградительной сетки площадки для баскетбола;</li> <li>- согласования цветового решения для окраски газонного ограждения (RAL 6018, желто-зеленый);</li> <li>- применения стальной армирующей сетки d4 Вр1 с ячейкой 100x100 взамен арматуры композитной Ду 10 мм;</li> <li>- организации земельного участка: отсутствие возможности устройства водоотводного лотка № 4 по причине отсутствия уклона в сторону водоотводного лотка № 8, в следствии чего, продлить водоотводной лоток № 3 на длину 2 м, а взамен исключаемого объема включить в расчет устройство подпорной стенки в количестве 11 м.п. высотой 0,9 м со стороны ул. Первомайская;</li> <li>- замены бетонной смеси с В20 на В22,5 без изменения стоимости;</li> </ul>	<p>Соответствует условиям муниципального контракта</p>

	<p>- применения светодиодных светильников «ALED» ALED СТРИТ 16 A1606051 взамен светильников SMART ECO LED 65 6000K снятых с производства;</p> <p>- отсутствия необходимости по нанесению разметки на баскетбольном поле заменить данные виды работ на монтаж информационные табличек с целью соблюдения требований федерального проекта.</p> <p>Предложенные Подрядчиком замены материалов являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в контракте.</p>
<b>Объем и виды выполнения работ</b>	
<p><b>Выполнение 3-этапа работ по благоустройству многофункционального спортивно-досугового комплекса, расположенного в районе Кайеркан, во дворах домов по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 12, 14, 16 включает в себя:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- планировку участка, укладку подстилающего слоя, бетонирование под детскую игровую площадку;</li> <li>- устройство водоотводных лотков;</li> <li>- установку 10 столбов освещения на территории детской площадки;</li> <li>- установку 20 светильников на столбы освещения;</li> <li>- прокладку кабеля в траншее (в гофре) и опоре освещения;</li> <li>- устройство поребрика 40мм*40мм;</li> <li>- изготовление и монтаж газонного ограждения, узор ограждения согласовать с Заказчиком;</li> <li>- установку пандуса для маломобильных групп населения;</li> <li>- устройство покрытый тротуара и дорожки – плиткой из резиновой крошки с соединительными втулками, размер одного элемента 500*500,</li> </ul>	<p>Работы выполнены в полном объеме согласно Техническому заданию к муниципальному контракту с учетом дополнительного соглашения № 1 от 16.10.2023 и предоставленному Подрядчиком локальному сметному расчету</p> <p style="text-align: right;">Соответствует</p>

<p>толщина плитки – 30 мм, цветовая гамма согласовывается с Заказчиком;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- устройство покрытия футбольного поля плиткой из резиновой крошки с соединительными втулками, размер одного элемента 500*500, толщина плитки – 30 мм, цветовая гамма согласовывается с Заказчиком;</li> <li>- устройство покрытия баскетбольного поля плиткой из резиновой крошки с соединительными втулками, размер одного элемента 500*500, толщина плитки – 30 мм, цветовая гамма согласовывается с Заказчиком;</li> <li>- нанесение разметки на баскетбольное поле;</li> <li>- приобретение и монтаж оборудования баскетбольной площадки: 2 баскетбольных стойки с сеткой для улицы, заградительная сетка;</li> <li>- приобретение и монтаж Топаир фигур: Носорог, Бегемот, Горилла, Слон, места установки фигур определяет Заказчик;</li> <li>- приобретение и монтаж оборудования детской игровой зоны в соответствии с ТЗ;</li> <li>- приобретение и монтаж МАФ (урны – 10 шт., скамья -диван – 10 шт., информационный щит – 3 шт.).</li> </ul>	<p>Работы выполнены в полном объеме согласно Техническому заданию к муниципальному контракту с учетом дополнительного соглашения № 1 от 16.10.2023 и предоставленному Подрядчиком локальному сметному расчету</p> <p style="text-align: right;">Соответствует</p>
<p><b>Качество выполнения работ</b></p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- работы выполнены в полном объеме в соответствии с Техническим заданием к муниципальному контракту с учетом дополнительного соглашения № 1 от 16.10.2023 и предоставленному Подрядчиком сметному расчету;</li> <li>- паспорта и сертификаты соответствия на используемые материалы, паспорта на оборудование детской игровой зоны Подрядчиком предоставлены;</li> <li>- акты скрытых работ, журнал производства работ Подрядчиком предоставлены;</li> <li>- строительный инвентарь и материалы, оставшиеся после выполнения работ Подрядчиком вывезены полностью.</li> </ul>	

**Приложение: фотографии в количестве 8 шт. на 4 л. в 1 экз.**



**Заключение:** Выполненные работы по благоустройству многофункционального спортивно-досугового комплекса, расположенного в районе Кайеркан, во дворах домов по адресу: Красноярский край, г. Норильск, район Кайеркан, ул. Первомайская, д. 12, 14, 16 (3 этап) соответствуют заключенному муниципальному контракту.

Члены экспертной комиссии:

Заместитель начальника Кайерканского территориального управления

  
А.В. Любавин

Начальник отдела городского хозяйства Кайерканского территориального управления

Д.В. Маркиянов

Начальник отдела финансирования, учета и отчетности Кайерканского территориального управления

О.В. Крестьянникова


Начальник общего отдела Кайерканского территориального управления

  
Т.А. Катилевская

Комедант общего отдела Кайерканского территориального управления

  
А.Р. Гриценко

Ведущий специалист отдела городского хозяйства Кайерканского территориального управления


  
О.В. Полякова

Специалист I категории отдела городского хозяйства Кайерканского территориального управления

  
Е.А. Владимирова

Уполномоченный представитель ответственный за организацию контроля выполняемых строительно-монтажных работ:

Ведущий специалист ЛНР ООО «КЦТОК»

  
Н.Ф. Йорга













