

Акт приемки объекта благоустройства

г.Новошахтинск

28 декабря 2022 год

Заказчик, в лице Директора МКУ «УГХ» Александрина Алексея Анатольевича с одной стороны, и исполнитель работ (генеральный подрядчик), в лице директора ООО «Вектор» Яровой Оксаны Александровны с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Исполнителем работ предъявлен заказчику к приемке объект благоустройства «Благоустройство парка пос. Соколово-Кундрюченский», расположенного по адресу: г.Новошахтинск, ул. Курская 21-б, расположенный по адресу: Ростовская область, г. Новошахтинск, ул. Курская 21-б

2. В реализации принимали участие: не принимали.
(наименование субподрядных организаций, их реквизиты, виды работ, выполнявшихся каждой из них)

3. Сметная (проектная документация) разработана Индивидуальный предприниматель Гладушевский Александр Сергеевич (ИНН 233702836580, ОГРНИП 318619600144507 от 16.07.2018, Краснодарский край, Крымский район, с.Молдованское, ул. Фрунзе, д.10).
(наименование организации и ее реквизиты)

4. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
Начало работ 08.08.2022.
(в формате дд.мм.гг.)
Окончание работ 26.12.2022.
(в формате дд.мм.гг.)

5. Предъявленный к приемке объект имеет следующие показатели (общая площадь, площадь устраиваемых твердых покрытий, инженерные сети и т. д.)

Наименование показателя	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Общая площадь парка	га	2,4	2,4
Твердое покрытие, в том числе:	м2	1499,3	1499,3
<i>асфальтовое покрытие</i>	м2	941,3	941,3
<i>плитка тротуарная</i>	м2	289	289
<i>тротуар из асфальтобетона</i>	м2	269	269
<i>резиновое покрытие</i>	м2	1324	1324
Сеть водоснабжения			
<i>протяженность</i>	м	124,8	124,8
<i>колодцы</i>	шт	2	2
<i>ковер</i>	шт	2	2
Сети электроснабжения			
<i>протяженность</i>	м	1378	1378
<i>ВРУ</i>	шт	1	1
<i>силовые щитки</i>	шт	3	3
<i>светильник уличный ДКУ 50Вт (Протон)</i>	шт	45	45
Ограждение периметра			

<i>протяженность</i>	м	603,68	603,68
<i>ворота</i>	шт	3	3
<i>калитки</i>	шт	2	2
Ограждение спортивной площадки			
<i>протяженность</i>	м	95	95
<i>калитки</i>	шт	2	2

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование (МАФЫ, игровые комплексы, спортивные комплексы и т.д.)

Наименование оборудования	Единица измерения	По проекту	Фактически
1	2	3	4
Детский игровой комплекс для детей в возрасте от 3 до 7 лет арт. 4420 габ. размер 5,18x5,16x2,8	шт	1	1
Детский игровой комплекс для детей от 1 года, арт. 4439 габ. размер 6,2x4,94x2,41	шт	1	1
Двойные качели арт. 6329 габ. размеры 6,25x1,78x2,79	шт	1	1
Карусель арт. 6506 габ. размеры 1,6x1,6x0,99	шт	1	1
Тренажер арт.7715 габ. размеры 1,17x0,84x1,84.	шт	1	1
Тренажер арт.7734 габ. размеры 0,9x0,7x1,4 м.	шт	1	1
Стойка волейбольная	шт	2	2
Сетка волейбольная	шт	1	1
Урна арт. 9002 габ. размеры 0,48x0,48x0,61	шт	22	22
Туалетный модуль автономный. Стандартная комплектация.	шт	1	1
Футбольные ворота с кольцом В-004	шт	1	1
Игровой комплекс ИГ-24 габ. размеры 7,13x5,99x2,6	шт	1	1
Диван парковый с металлическим основанием СК-105 габ. разм.2,03x0,6x0,8	шт	18	18
Скамейка с металлическим основанием СК-102 габ. размеры 2,05x0,59x0,54	шт	14	14
Спортивный комплекс СК-12 габ. размеры 5,28x3,02x2,6	шт	1	1
Сценический комплекс, размеры: 7,5*5,5*5,0 м, высотой 4м. от подиума. Размеры подиума: 7,5*5,5*1,0 м. Крыша-металлопрофиль, задняя стенка-сотовый поликарбонат, покрытие сцены-Влагостойкая фанера с фибролитовым противоскользящим покрытием, две лестницы	шт	1	1

7. Стоимость объекта по утвержденной сметной (проектной) документации:
Всего 24 244 653 рублей 82 копеек,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 24 199 008 рублей 72 копеек
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 42 520 рублей 78 копеек
прочих затрат (утилизация строительного мусора) 3 124 рублей 32 копеек

8. Стоимость принимаемых работ:
Всего 24 222 508 рублей 13 копеек,
в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ 24 181 841 рублей 19 копеек
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря 40 666 рублей 94 копеек

Объект сдал : Директор ООО «Вектор» Яровая О.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Объект принял: Директор МКУ «УГХ» Александрин А.А.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Строительный контроль
Директор ООО "ЛИДЕРС" Тодирка М.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Авторский надзор
Индивидуальный предприниматель
Злобин Андрей Викторович Злобин А.В.
(должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель работ: ООО «Вектор» Заказчик: МКУ «УГХ»
Яровая О.А. Александрин А.А.
(подпись) (расшифровка подписи) (подпись) (расшифровка подписи)

М.П. М.П.