

Акт № 1

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

с.Зилаир

27.12.2023 г.

Адрес общественной территории: Республика Башкортостан, Зилаирский муниципальный район, Сельское поселение Зилаирский сельсовет, с. Зилаир, ул. Серкова, д.84.

Наименование объекта благоустройства: "Благоустройство игровой зоны в парке по улице Голубцова в с.Зилаир, муниципального района Зилаирский район Республики Башкортостан" (Национальный проект "Жилье и городская среда").

Мы, нижеподписавшиеся:

Глава сельского поселения Зилаирский сельсовет

МР Зилаирский район РБ

А.Г. Годуленко

Первый заместитель главы Администрации

МР Зилаирский район РБ

М.С. Султанов

Главный архитектор района

С.И. Амантаев

Директор МОАУ "СОШ им. Н.Р. Ирикова",

Депутат Совета сельского поселения Зилаирский сельсовет МР Зилаирский район РБ

А.А. Щипакин

Директор МУП «Землемер»

И.И. Мустафин

ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ»

Э.Ф. Талипов

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории сельского поселения Зилаирский сельсовет муниципального района Зилаирский район РБ на 2021-2023 гг.», выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

№ п/п	Перечень элементов благоустройства	Ед. изм.	Объемы работ		
			по проекту	фактически	не выполнено
1	Асфальтовое покрытие	кв. м	300	263	
2	Пергола	шт	3	3	
3	Песочница	шт	1	1	
4	Детский игровой комплекс	шт	1	1	
5	Качели	шт	1	1	
6	Уличный теннисный стол	шт	2	2	
7	Спортивный комплекс	шт	4	4	

8	Урны и скамейки	шт	10	10	
9	Сцена	шт	1	1	
10	Трибуна	шт	2	2	
11	Контейнерная площадка	шт	1	1	
12	Освещение	шт	22	20	
13	Скейт-площадка	шт	1	1	

2. В процессе приемки выявлены следующие недостатки: на площадке оставлен строительный мусор, частичное разрушение проложенного асфальтового покрытия с бордюрами, грязь и смет на асфальтовом покрытии, отсутствует чистовое-гладкое покрытие скейт-площадки, не полное подсоединение фонарей освещения к электроснабжению, некачественное крепление металлических столбов оборудования спортивного комплекса.

3. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков: до 01.05.2024г.

4. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах до 01.05.2024г.

5. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

Подписи сторон:

Глава сельского поселения Зилаирский сельсовет
МР Зилаирский район РБ



А.Г. Годуленко

Первый заместитель главы Администрации
МР Зилаирский район РБ



М.С. Султанов

Главный архитектор района



С.И. Амантаев

Директор МОАУ "СОШ им. Н.Р. Ирикова",
Депутат Совета сельского поселения Зилаирский
сельсовет МР Зилаирский район РБ



А.А. Щипакин

Подрядная организация:
ООО «УРАЛСПЕЦСТРОЙ»



Э.Ф. Галипов

Эксплуатирующая организация:
Директор МУП «Землемер»



И.И. Мустафин