

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

с.Малояз

«24» октября 2022г

Адрес общественной территории: Республика Башкортостан, Салаватский район, с.Малояз, ул.Парковая, 2/1.

Наименование объекта благоустройства: «Благоустройство парка в микрорайоне Юго-Восточный с. Малояз Салаватского района Республики Башкортостан по программе «Формирование современной городской среды»

Мы, нижеподписавшиеся:

Представитель администрации района: Гильмутдинов А.С. – заместитель главы Администрации, начальник отдела строительства, жизнеобеспечения и ЖКХ муниципального района Салаватский район РБ

Представитель подрядной организаций:

Общество с ограниченной ответственностью «ДорСтройИнжиниринг» Директор по Производству Набиулин Р.Ш.

Представитель эксплуатирующей организации: Кузнецова С.Д.-. – глава Администрации сельского поселения Салаватский сельсовет МР Салаватский район РБ

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды», выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

№ п/п	Перечень элементов благоустройства	Ед. изм.	Объемы работ		
			по проекту	фактически	не выполнено
1	Песчано-гравийная смесь	куб.м.	464,5272	530,561	
2	Щебень	тн	599.8	707,098	
3.	Бетонная смесь	куб.м.	71,3186	74,363	
4	Асфальтобетонная смесь	тн	143,773	144,11	
5	Розлив вяжущих	тн	2,65	2,65625	
6.	Бортовой камень				
6.1	БР100х20х8	п.м.	1144	1204	
6.2	БР100х30х15	п.м.	312,1	79	
7	Тротуарная плитка	кв.м.	2262	2755,11	
8	Резиновое ударопоглощающее покрытие				

8.1	Толщиной 15мм	кв.м.	860	861.5	
8.2	Толщиной 40мм	кв.м.	200	201	
9	Опора освещения (с закладной)	шт.	10	10	
10.	Светильник (с кронштейном)	шт.	10	11	
11.	Видеонаблюдение (камеры)	Компл.	1		Исключено из ПСД
12.	МАФ детские и спортивные площадки	ед.	15	15	
13.	Маф урны	ед.	18	18	
14.	МАФ скамейки	ед.	20	20	
15.	Сварное Ограждение	п.м.	328.2	328.2	
16.	3D ограждение	п.м.	120	120	
16.1	Устройство Калитки	Шт.	0	1	
17.	Ограждение детской площадки	п.м.	43,6	43,6	
18.	Газон	кв.м.	0	0	
19.	Деревья и кустарники	ед.	0	0	

2. В процессе приемки выявлены следующие недостатки: отсутствуют.

3. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков: -----

4. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах 3 (три) года с даты подписания последнего акта о приемке выполненных работ и распространяется на весь объем работ.

5. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

Подписи сторон:

Представитель администрации
муниципального образования

Заместитель главы
Администрации

Гильмутдинов А.С.

(должность)

(подпись, заверенная печатью)

(Ф.И.О.)

Представитель подрядной организации

Директор по
производству (по
доверенности)

Набиулин Р.Ш.

(должность)

(подпись, заверенная печатью)

(Ф.И.О.)

Представитель эксплуатирующей
организации

Глава сельского
поселения

Кузнецова С.Д.

(должность)

(подпись, заверенная печатью)

(Ф.И.О.)

