

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ  
по Муниципальному контракту № 74 от «20» июля 2022 г.  
ИКЗ: 223633000130063300100100010000000244

г. Новокуйбышевск

«24» августа 2022 г.

Администрация городского округа Новокуйбышевск Самарской области, именуемая в дальнейшем «Муниципальный заказчик» (далее по тексту – «Заказчик»), в лице руководителя департамента капитального строительства и архитектуры Ходаковского Александра Владимировича, действующего на основании распоряжения администрации городского округа Новокуйбышевск №Р-1117 от 25.11.2019 г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «АЙКОН», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Таниковой Елены Борисовны, действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт выполненных работ (далее по тексту – Акт) о нижеследующем:

Подрядчик сдает, а Заказчик принимает выполненные работы по Муниципальному контракту № 74 от «20» июля 2022 года на выполнение работ по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск территории по ул. Свердлова от магазина «Пятерочка» до новой автодороги» (озеленение).

1. Подрядчиком выполнены и сданы работы по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск территории по ул. Свердлова от магазина «Пятерочка» до новой автодороги» (озеленение), подтвержденные следующими актами о приемке выполненных работ по форме КС-2:

- АКТ-45 от 23.08.2022;

2. Стоимость выполненных работ по Контракту в соответствии с актами КС-2 и КС-3 составляет 391 741,00 руб.

3. Работы по Контракту выполнены не в полном объеме в соответствии с условиями Контракта, строительными нормами и правилами.

4. Работы по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск территории по ул. Свердлова от магазина «Пятерочка» до новой автодороги» (озеленение) выполнены и сданы с нарушением срока, установленного Контрактом.

5. Просрочка исполнения обязательств Подрядчиком составляет 14 дней.

6. Неустойка составляет 1 462,5 рублей.

Подрядчик

Муниципальный заказчик

«24» августа 2022 г.

(дата подписания Акта)



Таникова Е.Б.  
Ходаковский А.В.

Акт выполнен в 3.2/8д4  
от 23.08.2022

		Код		
ИНВЕТОР		Форма по ОКУД	0322001	
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		
Новокуйбышевск, 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2, 8(84635)4-81-81		по ОКПО	4031486	
ЗАКАЗЧИК (Генподрядчик)		по ОКПО		
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО	39954075	
ПОДРЯДЧИК (Субподрядчик)		по ОКПО		
(организация, адрес, телефон, факс)		по ОКПО		
СТРОЙКА		Вид деятельности по ОКДП		
(наименование, адрес)		Договор подряда (контракт)		
		номер	74	
		дата	20	июля 2022
		Вид операции		
		Номер документа	Дата составления	Отчетный период
				с по
		ФЗ-28	23.08.2022	20.07.2022 23.08.2022

**СПРАВКА  
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ**

Номер по порядку	Наименование пусковых комплексов, объектов, видов работ, оборудования, затрат	Код	Стоимость выполненных работ и затрат, руб.		
			с начала проведения работ	с начала года	в том числе за отчетный период
1	2	3	4	5	6
Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ в том числе :					
1	Благоустройство общественной территории городского округа Новокуйбышевск территории по ул. Свердлова от магазина «Пятерочка» до новой автодороги (озеленение)	АКТ-45	391 741,00	391 741,00	391 741,00

Итого 391 741,00  
Сумма НДС Не облагается  
Всего с учетом НДС 391 741,00

Заказчик Администрация городского округа Новокуйбышевск

Подрядчик ООО "АЙКОН"

Руководитель департамента капитального строительства и архитектуры А.В. Ходаковский  
24.08.2022

Директор Таникова Е.Б.





		Код	
Инвестор		0322005	
(организация, адрес, телефон, факс)			
Администрация городского округа Новокуйбышевск, 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2, 8(84635)4-81-81		4031486	
Заказчик			
(генподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
Общество с ограниченной ответственностью «Айкон», 446001, Самарская область, г.Сызрань, пер.Некрасовский, д.5 ком.1		39954075	
Подрядчик			
(субподрядчик) (организация, адрес, телефон, факс)			
Благоустройство общественной территории городского округа Новокуйбышевск территории по ул. Свердлова от магазина «Пятерочка» до новой автодороги (озеленение)			
Стройка			
(наименование, адрес)			
Благоустройство общественной территории городского округа Новокуйбышевск территории по ул. Свердлова от магазина «Пятерочка» до новой автодороги (озеленение)			
Объект			
(наименование)			
		Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)		номер	74
		дата	20 июля 2022
		Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
АКТ-45	23.08.2022	20.07.2022	23.08.2022

**АКТ  
О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета составлена для упрощенной системы налогообложения (стоимость материальных ресурсов и эксплуатации машин, без учета оплаты труда машинистов, определена с учетом НДС 20%)

Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда)

391 741,00 руб.

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
п/п	позиции по смете				количество	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,8х0,6 м с добавлением растительной земли до 100% Индексы по оплате труда 26,75	47-01-004-20	10 шт	2	6537,40 6249,00	13074,8 12498
2	2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,8х0,6 м Индексы по оплате труда 26,75	47-01-009-04	10 шт	2	5265,77 4634,50	10531,54 9269
3	3	Каштан конский, высота 2-2,5 м Индексы по стоимости материалов 7,96	КП	шт	20	4575,00	109800
4	4	Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом для деревьев и кустарников с круглым комом земли размером: 0,3х0,3 м с добавлением растительной земли до 100% Индексы по оплате труда 26,75	47-01-004-10	10 шт	12	2106,98 2015,58	25283,8 24187

1	2	3	4	5	6	7	8
5	5	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером: 0,3x0,3 м Индексы по оплате труда 26,75	47-01-009-02	10 шт	11	1825,09 1585,18	20076,01 17437
6	6	роза-ругоза Альба 40-60 см Индексы по стоимости материалов 7,96	КП	шт	55	375,00	24750
7	7	Спирея японская 30-50 см Индексы по стоимости материалов 7,96	КП	шт	55	316,67	20900
		<b>Итого прямые затраты по акту</b>					<b>274789 63391</b>
		по эксплуатации машин 10,7 по стоимости материалов 7,96					
		<b>Накладные расходы</b>					<b>68834</b>
		Озеленение. Защитные лесонасаждения 103% от ФОТ=66829 -1	Пр/812-041.0				68834
		<b>Сметная прибыль</b>					<b>48118</b>
		Озеленение. Защитные лесонасаждения 72% от ФОТ=66829	Пр/774-041.0				48118
		<b>Итого по акту</b>					<b>391741</b>
		Возврат материалов					
		<b>Всего по акту</b>					<b>391741</b>

Администрация городского округа  
Новокуйбышевск



Руководитель департамента капитального  
строительства и архитектуры  
А.В. Ходаковский

*А.В. Ходаковский*

Общество с ограниченной ответственностью  
«Айкон»



Директор Е.Б. Танникова

*[Handwritten signature]*

**Экспертное заключение**  
**об исполнении муниципального контракта от 20.07.2022 № 74**  
**«Выполнение работ по благоустройству общественной территории**  
**городского округа Новокуйбышевск территории по ул. Свердлова от**  
**магазина «Пятерочка» до новой автодороги» (озеленение)»**  
**ИКЗ 223633000130063300100100010000000244**

г. Новокуйбышевск

«14» августа 2022г.

Экспертиза выполненных работ проведена. Контракт на сумму 402 759 (четыреста две тысячи семьсот пятьдесят девять) рублей 00 копеек, НДС не облагается. Обязательства по Контракту исполнены частично, а именно, выполнено работ на сумму 391 741 (триста девяносто одна тысяча семьсот сорок один) рубль 00 копеек, НДС не облагается. Качество выполненных работ соответствует условиям контракта, за исключением срока выполнения работ, в соответствии с п. 4.2 Контракта.


Просрочка исполнения обязательств со стороны Подрядчика составляет 14 дней.

Представленные документы для принятия и оплаты работ проверены.

**ВЫВОДЫ по заключению:**

Принять результаты, предусмотренные Контрактом.

Начальник отдела  
капитального строительства ДКСиА



К.И. Антонов




**Расчёт неустойки (пени) по неисполненным в срок обязательствам по муниципальному контракту  
№ 74 от 20.07.2022г.**

Муниципальный контракт	Предмет контракта	Исполнитель	Цена контракта, руб.	Объём оказанных работ в срок, руб.	Срок оказания работ	Акт сдачи-приемки выполненных работ	Количество дней просрочки	п.7.2 В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств ( в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусматривает Подрядчику Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней). Пени начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени, руб.
№ 74 от 20.07.2022г.	выполнение работ по благоустройству общественной территории г.о Новокуйбышевск территории по ул.Свердлова от магазина "Пятерочка" до новой автодороги (озеленение)	ООО "АЙКОН"	402 759,00	391 741,00	10.08.2022г.	24.08.2022г.	14	1 462,50
Итого				391 741,00				1 462,50

ставка рефинансирования 8%  
8% / 100 = 0.08

$1/300 * 0.08 * 391\ 741 * 14 = 1\ 462,5$

И.о. руководителя экономического департамента



Н.Н.Пишулина

Приволжский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г.Нижний Новгород Банк получателя	БИК	042202803
	Сч. №	30101810700000000803
ИНН 6325065058   КПП 632501001	Сч. №	40702810903000018341
Общество с ограниченной ответственностью "АЙКОН"		
Получатель		

### Счет на оплату № 47 от 23 августа 2022 г.

**Поставщик:** Общество с ограниченной ответственностью "АЙКОН", ИНН 6325065058, КПП 632501001, 446001, Самарская область, г.Сызрань, пер. Некрасовский, д5, ком. 1

**Грузоотправитель:** Общество с ограниченной ответственностью "АЙКОН", ИНН 6325065058, КПП 632501001, 446001, Самарская область, г.Сызрань, пер. Некрасовский, д.5, ком. 1

**Покупатель:** Администрация городского округа Новокуйбышевск, ИНН 6330001300, КПП 633001001, 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2, 8(84635)4-81-81

**Грузополучатель:** Администрация городского округа Новокуйбышевск, ИНН 6330001300, КПП 633001001, 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 2, 8(84635)4-81-81

№	Товары (работы, услуги)	Кол-во	Ед.	Цена	Сумма
1	Благоустройство общественной территории городского округа Новокуйбышевск территории по ул. Свердлова от магазина «Пятерочка» до новой автодороги (озеленение), согласно МК № 74 от 20.07.2022 г.			391 741,00	391 741,00

Итого:   
 Без налога НДС:   
 Всего к оплате:

Всего наименований 1, на сумму 391 741,00 руб.  
 Триста девяносто одна тысяча семьсот сорок один рубль 00 копеек

Руководитель \_\_\_\_\_ Директор  
 должность

Главный (старший) бухгалтер \_\_\_\_\_

Ответственный \_\_\_\_\_



\_\_\_\_\_ Танникова Е.Б.  
 расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ Танникова Е.Б.  
 расшифровка подписи

\_\_\_\_\_ Танникова Е.Б.  
 расшифровка подписи