

## ПРОТОКОЛ

Выездного заседания общественной комиссии по развитию городской среды муниципального образования города Иланский Иланского района Красноярского края по осуществлению контроля в рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»

08.08.2023  
10-00

г. Иланский

№21

Председательствовал:

Председатель комиссии:

Максаков В. В.

- Глава города Иланский

Присутствовали:

Заместитель председателя комиссии:

Воробьева И.А.

Секретарь комиссии:

Корженевская Я. Д.

- Главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Иланский

- Заместитель руководителя МКУ по УМИ и ВМЗ Администрации города Иланский

Члены комиссии:

Курбацкая А. Н.

- Руководитель МКУ «По УМИ и ВМЗ» Администрации города Иланский

Ходосевич А. К.

- Председатель Иланского городского Совета Депутатов

Мошкина А.С.

- Депутат Иланского городского Совета Депутатов

Ширшикова Т. И.

- Депутат Иланского городского Совета Депутатов

Куриленко Н.М.

- Председатель общественной палаты Иланского района

Магер И. Д.

- Директор Молодежного центра Иланского района

Ширшикова Е. В.

- Директор МУП «Альянс»

Жирновская А. А.

- Житель города Иланский

Барсукова А. С.

- Житель города Иланский

Участие в приемке работ принимали представители общественно – политической газеты «Иланские вести»

*Баркова Любовь Юрьевна,*

*Маргарита Юрьевна Антонова,*

директор ООО «Строй Ресурс» Симонян Мгер Мишаевич.

*председатель Иланского районного Совета депутатов*  
*Осиповичев Виктор Владимирович*

Повестка заседания:

Проведение комиссионного обследования объекта, подлежащего благоустройству в рамках Муниципального контракта №27А от 12.12.2022

года по благоустройству общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (2 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края.

Сроки выполнения работ.

Отступление от проекта благоустройства общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (2 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края.

Замечания, поступившие за время производства работ.

Слушали Корженевскую Я.Д.:

Согласно условиям муниципального контракта №27А от 12.12.2022 года по благоустройству общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (2 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края. подрядной организацией является ООО «Строй Ресурс», директор Симонян Мгер Мишаевич. Объем средств 4 068 000,00 рублей, в том числе средства федерального бюджета 3 679 650,94 рублей, средства краевого бюджета 193 665,84 рублей, средства местного бюджета 194 683,22 рублей. Сроки выполнения работ с 01.05.2023 по 01.08.2023 года.

Выполнены работы согласно проектной документации:

- устройство покрытия из брусчатки – 250 м<sup>2</sup>;
- устройство основания спортивных площадок из асфальтобетона – 1104 м<sup>2</sup>;
- установка опор освещения – 2 шт.;
- установка светодиодных фонарей – 6 шт.;
- установка диванов – 6 шт.;
- установка урн – 1 шт.;
- установка ограждения спортивной баскетбольной площадки – 86 м.;
- установка ограждения спортивной футбольной площадки – 112 м.;
- озеленение – посев газона.

Отступления от проекта благоустройства общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (2 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края: площадь покрытия из брусчатки по проекту 290 м<sup>2</sup>, по факту 250 м<sup>2</sup>.

Замечания, поступившие за время производства работ: замечаний за время производства работ, не поступало.

Замечания комиссии: Проектирование брусчатки 3 м<sup>2</sup>, просвета швов между брусчаткой, рауровнивание грунта в просветах около опор.

Решили:

1. Принять выполненные работы согласно условиям муниципального контракта №27А от 12.12.2022 года по благоустройству общественного пространства «Площадка для культурного отдыха «Микрорайон за оз. Пульсометр» (2 этап благоустройства), расположенной по пер. Совхозный, 5 г. Иланский Иланского района Красноярского края по факту выполненных работ.

2. ООО «Строй Ресурс» в срок до 09.08.2023 года устранить выявленные комиссией замечания.

3. Администрации города Иланский Иланского района направить заявку на финансирование в сентябре 2023 года.

Максаков В. В.

Воробьева И.А.

Корженевская Я. Д.

Курбацкая А. Н.

Ходосевич А. К.

Мошкина А.С.

Ширшикова Т. И.

Куриленко Н.М.

Магер И. Д.

Ширшикова Е. В.

Жирновская А. А.

Барсукова А. С.

Симомян М.М.

Handwritten signatures in blue ink on a lined background, corresponding to the names listed on the left. The signatures are: 1. A large, stylized signature. 2. A signature with the name 'Воробьева' written below it. 3. A signature with the name 'Корженевская' written below it. 4. A signature with the name 'Курбацкая' written below it. 5. A signature with the name 'Ходосевич' written below it. 6. A signature with the name 'Мошкина' written below it. 7. A signature with the name 'Ширшикова' written below it. 8. A signature with the name 'Куриленко' written below it. 9. A signature with the name 'Магер' written below it. 10. A signature with the name 'Ширшикова' written below it. 11. A signature with the name 'Жирновская' written below it. 12. A signature with the name 'Барсукова' written below it. 13. A signature with the name 'Симомян' written below it.