

**Отчет
о выполнении реализации в 2023 году муниципальной программы города Твери
«Формирование современной городской среды» на 2018-2024 годы
по состоянию на 01.01.2024**

Ответственный исполнитель муниципальной программы: департамент дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта администрации города Твери

Подпрограммы, задачи, мероприятия и административные мероприятия подпрограмм	Операции, исполнение которых необходимо для выполнения мероприятия	Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник) мероприятия	Должность и ФИО исполнителя, ответственного за реализацию мероприятия	Срок реализации мероприятия (операции)		Планируемый результат выполнения мероприятия в 2022 году	Фактический
				Начало реализации (дата)	Завершение реализации (дата)		
1	2	3	4	5	6	7	8
Муниципальная программа, всего	x	x		1/1/2018	12/31/2024	x	x
Задача 1 «Благоустройство территорий общего пользования»	x	x	x	1/1/2018	12/31/2024	x	x
Административное мероприятие 1.01 «Подготовка и утверждение дизайн-проектов благоустройства наиболее посещаемых муниципальных территорий общего пользования»	Подготовка и утверждение дизайн-проектов	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери	Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери Арестов Д.Н.	2/17/2023	7/5/2023	Разработка дизайн-проектов	Разработано 10 дизайн-проектов
Административное мероприятие 1.03 «Организация отбора благоустроенных территорий для участия в областном конкурсе»	Организация подачи материалов для отбора на областной конкурс	Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери	Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери Арестов Д.Н.	9/1/2023	12/20/2023	Подача заявок на конкурс	24.11.2023 в адрес Министерства энергетики и ЖКХ Тверской области письмом Администрации города Твери № 01/5939-и была направлена заявка на участие в конкурсном отборе лучших практик (проектов) по благоустройству, реализованных в регионе в 2023 году, в номинации "Благоустройство площади, улицы, бульвара, сквера, набережной или иной территории общего пользования как зоны пешеходного транзита, общения людей, развлечения, оказания услуг" по объекту: "Благоустройство общественной территории: "Улица Хромова (в районе застройки Молодежного жилого комплекса)"
Мероприятие 1.13 «Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» (благоустройство территорий общего пользования)	x	x	x	1/1/2022	12/31/2024	x	x

1	2	3	4	5	6	7	8
	1. Подготовка и проведение конкурентных процедур			1/10/2023	3/1/2023		<p>1. В рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда» и муниципальной программы города Твери «Формирование современной городской среды» на 2018 - 2024 годы», утвержденной постановлением Администрации города Твери от 29.12.2017 № 1806 (далее – Программа), на территории города Твери с 01.04.2023 было предусмотрено выполнение работ по благоустройству общественной территории: «Улица Трехсвятская» (1 этап: от ул. Новоторжская до бульвара Радищева, включая перекресток с бульваром Радищева) (далее – Объект). Стоимость выполнения работ при заключении муниципального контракта составляла – 65 015 136,76 руб. Для исполнения мероприятий Программы Администрацией города Твери 10.01.2023 были подведены итоги электронного аукциона на выполнение работ по благоустройству Объекта, победителем которого признан - ООО ПВФ «ЭКОТЭР». Заказчиком выполнения работ по Объекту является департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери (далее – Департамент). Муниципальный контракт заключен 23.01.2023.</p> <p>В ходе проведения работ подрядной организацией были обнаружены значительные дефекты в разработанной проектно-сметной документации:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дефект геологических изысканий (дополнительный объем работ по демонтажу асфальтобетонного покрытия). Согласно откорректированной проектно-сметной документации дополнительная потребность в выполнении демонтажных работ - 857,69 тыс. руб. - некорректное применение расценки на укладку гранитной плитки (отсутствие в стоимости гранитной плитки затрат на доставку материала). По результатам корректировки проектно-сметной документации (заключение о стоимости откорректированных сметных расценок выдано ГБУ «Тверской РЦЦС») дополнительная потребность в денежных средствах на укладку гранитной плитки (в т.ч. затрат на доставку материала) - 29 401,34 тыс. руб.; <p>Также в связи с выполнением части работ и закупки материалов в рамках туристского кода города Твери (приставольные решетки, стилизованные крышки колодез, устройство фундамента под арт-объект фотографа Тачалова) произошла экономия денежных средств по муниципальному контракту в размере – 4 693,37 тыс.руб.</p> <p>01.12.2023 на основании сводной ведомости возникших и отпавших объемов и стоимости работ к муниципальному контракту № 0836600003322000650 на выполнение работ по благоустройству Объекта заключено дополнительное соглашение № 5, предусматривающее уменьшение цены Контракта до 79 550 759,96 руб.</p> <p>Дополнительным соглашением № 1 от 17.04.2023 внесены</p>
	2. Заключение муниципальных контрактов			1/23/2022	3/31/2023		

1	2	3	4	5	6	7	8
	<p>3. Выполнение работ</p> <p>4. Оплата за выполненные работы</p>	<p>Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери</p>	<p>Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери Арестов Д.Н.</p>	<p>4/3/2023</p> <p>5/2/2023</p>	<p>8/25/2023</p> <p>11/30/2023</p>	<p>Количество благоустроенных общественных территорий -2 единицы.</p>	<p>изменения в существенные условия муниципального контракту № 083660003322000650 (далее – Контракт) в части авансирования в виде 45 процентов от размера цены соответствующего этапа и в части изменения этапов по Контракту.</p> <p>27.04.2023 платежным поручением № 877 аванс в размере 45% от размера цены соответствующего этапа выплачен подрядной организации в полном объеме (29 256 811,54 руб.).</p> <p>29.09.2023 платежным поручением № 1540 дополнительный аванс (в соответствии с заключенным дополнительным соглашением № 4) в размере 11 504 500,96 руб. выплачен подрядной организации в полном объеме.</p> <p>В настоящее время на территории Объекта работы, предусмотренные проектно-сметной документацией полностью завершены. Подрядной организацией выполнено:</p> <ul style="list-style-type: none"> - демонтаж существующего дорожного покрытия (тротуарная плитка, асфальтобетон) центральной части Объекта и вывоз на территорию производственной базы МУП «ЖЭК» (100%); - демонтаж опор наружного освещения (22 шт. - 100%); - устройство траншей и прокладка кабельных линий (100%); - обратная засыпка пустот до проектных отметок центральной части, образовавшихся в результате демонтажа асфальтобетонного покрытия (100%) - установка колодцев связи (12 шт – 100%); - установка водоотводных лотков с установкой чугунных решеток и 2-х пескоуловителей (322 п.м. – 100%). - устройство щебеночного основания по георешетке в центральной части под укладку гранитной плитки с расклиновкой щебнем фракции 10-20 мм – 100%; - укладка гранитной плитки от ул. Повоторжская в объеме около 4502 кв.м – 100%; - установка гранитного бортового камня ГП-1 в местах примыканий к бульвару Радищева – 233 п.м. – 100%. - подготовлено основание под устройство бетонных фундаментов для 3-х дополнительных арт-объектов - осуществлена посадка 3 китайских яблонь и 2 лип. - выполнено устройство асфальтобетонного покрытия на б-ре Радищева. - выполнена установка и бетонирование 22 закладных деталей для опор наружного освещения - выполнена установка чугунных стилизованных люков «Тверь» - всего 36 шт. - смонтированы и выполнены пуско-наладочные работы по 13 камер наружного видеонаблюдения. <p>15.12.2023 на основании актов об отсутствии необходимости выполнения работ между Департаментом и подрядной организацией заключено соглашение о расторжении муниципального контракта на сумму – 79 137 340,13 руб.</p> <p>Для проверки выполненных работ между Департаментом и МУП «Тверьстройзаказчик» заключен муниципальный контракт от 08.02.2023 № 11 на оказание услуг по осуществлению строительного контроля за выполнение работ по Объекту. Стоимость оказанных услуг составила – 599 765 руб. Работы выполнены и оплачены в полном объеме.</p> <p>Между Департаментом и АО «Тверьгорэлектрон» были заключены договоры от 10.02.2023 № 08-01/01/ТВР/13-23 и от 15.12.2023 № 08-01/01/ТВР/568-23 «Об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям» по Объекту. Стоимость выполненных работ составила – 76 719, 41 руб. и 27 384,53 руб.</p>
<p>Административное мероприятие 1.16</p> <p>«Предоставление ежеквартальных отчетов о реализации мероприятий проектов благоустройства общественных территорий на территории города Твери в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области»</p>	<p>Подготовка и предоставление ежеквартальных отчетов о реализации проектов благоустройства общественных территорий на территории города Твери в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области</p>	<p>Департамент жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери</p>	<p>Начальник департамента жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и строительства администрации города Твери Арестов Д.Н.</p>	<p>4/3/2023</p>	<p>12/29/2023</p>	<p>Предоставление ежеквартальных отчетов о реализации проектов благоустройства общественных территорий на территории города Твери в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области</p>	<p>Ежеквартальный отчет предоставлен в Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Тверской области</p>
<p>Административное мероприятие 1.17</p>	<p>Своевременное размещение и обновление информации о</p>	<p>Департамент жилищно-</p>	<p>Начальник департамента жилищно-</p>	<p>4/3/2023</p>	<p>12/29/2023</p>	<p>Размещение информации о реализации проектов</p>	<p>Информация о реализации проектов благоустройства размещена в 4 квартале 2023 года</p>

1	2	3	4	5	6	7	8
---	---	---	---	---	---	---	---

Руководитель ответственного соисполнителя муниципальной программы

_____ Д.Н. Арестов