

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

г. Дюртюли

«03» 09 2021г.

Адрес общественной территории: Линейное рекреационно-пешеходное пространство по ул. Ленина г. Дюртюли

Наименование объекта благоустройства: «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства по ул. Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 2 объект»

Мы, нижеподписавшиеся:

- **представители общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»:**

Мустафин И.Ф. - Председатель Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ 6 созыва;

Кагарманов Э.С. – заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по строительству, транспорту, промышленности, ЖКХ;

Мукминов С.В. - заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по финансовым вопросам - начальник финансового управления;

Фаезов Ф.Ф. – депутат Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ 6 созыва;

Нургалиева Г.Р.- начальник отдела реализации проектов – руководитель проектов ООО «ОКС МР Дюртюлинский район РБ»

- **представитель подрядной организации:**

Удовыдченко И.К. – директор ООО «СУ 3 Уралспецстрой»

- **представитель эксплуатирующей организации:**

Гареева И.Р.- глава администрации городского поселения город Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020-2024 годы» в 2021 году, выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

| № п/п | Перечень элементов благоустройства | Ед. изм. | Объемы работ | | |
|------------------------------|---|----------|--------------|------------|--------------|
| | | | по проекту | фактически | не выполнено |
| 1 Элементы озеленения | | | | | |
| 1.1 | Ива пурпурная "Нана" 60-100, С5. | шт | 4 | | 4 |
| 1.2 | Вейник остроцветковый С2, С3. | шт | 30 | | 30 |
| 1.3 | Ирис гибридный в ассортименте С2, С3. | шт | 24 | | 24 |
| 1.4 | Лилейник в ассортименте С2, С3. | шт | 12 | 106 | -94 |
| 1.5 | Посев газона, м2 | м2 | 284,89 | 284,89 | 0 |
| 2 Площадки и покрытия | | | | | |
| 2.1 | Покрытие гравием Тип 4.1.2 | м2 | 433,73 | 398,7 | 35,03 |
| 2.2 | Мульчирование Тип 4.2.3 | м2 | 40,06 | 40,06 | 0 |
| 2.3 | Бордюр пластиковый (замена на стальной), п.м. | м | 581,8 | 531,6 | 50,2 |

2. В процессе приемки выявлены следующие недостатки: _____

3. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков: _____

4. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах _____

5. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

Подписи сторон:

Представители общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»

(подпись) Мустафин И.Ф.

(подпись) Кагарманов Э.С.

(подпись) Мукминов С.В.

(подпись) Фаезов Ф.Ф.

(подпись) Нургалиева Г.Р.

Представитель подрядной организации

(подпись, заверенная печатью) Удовыдченко И.К.

Представитель эксплуатирующей организации



Гареев И.Р.