

Акт № 2

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

г. Дюртюли

«03» 09 2021г.

Адрес общественной территории: Линейное рекреационно-пешеходное пространство по ул. Ленина г.Дюртюли

Наименование объекта благоустройства: «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства по ул. Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 3 объект»

Мы, нижеподписавшиеся:

- **представители общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»:**

Мустафин И.Ф. - Председатель Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ 6 созыва;

Кагарманов Э.С. – заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по строительству, транспорту, промышленности, ЖКХ;

Мукминов С.В. - заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по финансовым вопросам - начальник финансового управления;

Фаезов Ф.Ф. – депутат Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ 6 созыва;

Нургалиева Г.Р.- начальник отдела реализации проектов – руководитель проектов ООО «ОКС МР Дюртюлинский район РБ»;

- **представитель подрядной организации:**

Удовыдченко И.К. – директор ООО «СУ 3 Уралспецстрой»

- **представитель эксплуатирующей организации:**

Гареева И.Р.- глава администрации городского поселения город Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020-2024 годы», выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

№ п/п	Перечень элементов благоустройства	Ед. изм.	Объемы работ		
			по проекту	фактически	не выполнено
1	Элементы озеленения				
1.1	Дерен белый "Сибирика" 30-40,С5.	шт	7	7	0
1.2	Дерен белый "Сибирика Вариегата" 40-60,С2.	шт	16	16	0
1.3	Дерен белый "Ауреа" 40-60,С3.	шт	19	19	0
1.4	Ива пурпурная "Нана" 60-100,С5.	шт	45	45	0
1.5	Вейник остроцветковый С2, С3.	шт	359	313	46
1.6	Ирис гибридный в ассортименте С2, С3.	шт	282	100	182
1.7	Лилейник в ассортименте С2, С3.	шт	132	132	0
1.8	Посев газона, м2	м2	198,59	198,59	0
2	Площадки и покрытия				
2.1	Анкерная канава	м3	36,76		36,76
2.2	Мульчирование Тип 4.2.3	м2	36,645	40,33	-3,685
2.3	укрепление откосов геоматами Тип 10, м2	м2	373,76	687,4	-313,64
2.4	ж.б. водоотводные лотки	шт	130	135	-5
2.5	Бордюр пластиковый (замена на стальной), п.м.	м	372,1	403,3	-31,2
3	Видеонаблюдение				
3.1	Кабель витая пара UTP	м	1300	1300	0
3.2	Кабель оптический	м	2000	2000	0
3.3	Камеры видеонаблюдения Ц.28390	шт	13	13	0
3.4	Кронштейн для камеры Ц.2490	шт	13	13	0
3.5	Крепление кронштейна на столб Ц.3990	шт	13	13	0
3.6	Видеорегистратор Ц.288690	шт	1	1	0
3.7	Жесткий диск Ц.20048,97	шт	16	16	0
3.8	Пульт управления оператора Ц.9174,44	шт	1		1
3.9	Монитор LCD с диагональю экрана 22 дюйма HP LP2275w Ц.38938,3	шт	2	2	0
3.10	Медиаконвектор Ц. 15890	шт	13	13	0
3.11	SFP-модуль Ц.5832	шт	13	13	0
3.12	Шкаф (блок) уличный Ц.36373	шт	5	10	-5

4	Система звукоусиления				
4.1	Кабель акустический	м	1500	1500	0
4.2	труба гофр. 90 мм	м	1000	1000	0
4.3	Инсталяционный 4-х канальный усилитель высшего класса С10:4Х Ц.:194180	шт	1	1	0
4.4	Акустическая система P1108T. Ц.:72808	шт	5	5	0
4.5	Медиаплеер CD/SD/USB, фм-тюнер, bluetooth, CD-400U. Ц.:47173	шт	1	1	0
4.6	Цифровая аудиоплатформа . Ц.:793972	шт	1	1	0
4.7	Моноблок экран. Ц.:77441	шт	1	1	0
4.8	Кардиойдный микрофон на гусиной шее. Ц.:38801	шт	1	1	0

2. В процессе приемки выявлены следующие недостатки:

3. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков:

4. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах

5. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

Подписи сторон:

Представители общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»

(подпись)

Мустафин И.Ф.

(подпись)

Кагарманов Э.С.

(подпись)

Мукминов С.В.

(подпись)

Фаезов Ф.Ф.

(подпись)

Нургалиева Г.Р.

Представитель подрядной организации

(подпись, заверенная

Удовыдченко И.К.

Представитель эксплуатирующей организации

(подпись, заверенная

Гареев И.Р.

