

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

г. Дюртюли

«03» 09 2021г.

Адрес общественной территории: Линейное рекреационно-пешеходное пространство по ул. Ленина г. Дюртюли

Наименование объекта благоустройства: «Благоустройство линейного рекреационно-пешеходного пространства по ул. Ленина от ул. Матросова до ул. Разила Мусина и прилегающей территории в ГП г. Дюртюли МР Дюртюлинский район Республики Башкортостан. 9 объект»

**Мы, нижеподписавшиеся:**

- **представители общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»:**

**Мустафин И.Ф.** - Председатель Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ 6 созыва;

**Кагарманов Э.С.** - заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по строительству, транспорту, промышленности, ЖКХ;

**Мукминов С.В.** - заместитель главы администрации муниципального района Дюртюлинский район РБ по финансовым вопросам - начальник финансового управления;

**Фаезов Ф.Ф.** - депутат Совета городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район РБ 6 созыва;

**Нургалиева Г.Р.** - начальник отдела реализации проектов - руководитель проектов ООО «ОКС МР Дюртюлинский район РБ»;

- **представитель подрядной организации:**

**Удовыдченко И.К.** - директор ООО «СУ 3 Уралспецстрой»

- **представитель эксплуатирующей организации:**

**Гареева И.Р.** - глава администрации городского поселения город Дюртюли МР Дюртюлинский район РБ

**УСТАНОВИЛИ:**

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан на 2020-2024 годы», выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

№ п/п	Перечень элементов благоустройства	Ед. изм.	Объемы работ		
			по проекту	фактически	не выполнено
<b>1</b>	<b>Элементы озеленения</b>				
1.1	Дерен белый "Сибирика" 30-40,С5.	шт	63	63	0
1.2	Дерен белый "Сибирика Вариегата" 40-60,С2.	шт	54	54	0
1.3	Дерен белый "Ауреа" 40-60,С3.	шт	56	56	0
1.4	Ива пурпурная "Нана" 60-100,С5.	шт	55	55	0
1.5	Вейник остроцветковый С2, С3.	шт	442	100	342
1.6	Лилейник в ассортименте С2, С3.	шт	156	156	0
1.7	Ирис гибридный в ассортименте С2, С3.	шт	336	140	196
1.8	Посев газона, м2	м2	255,54	255,7	-0,16
<b>2</b>	<b>Площадки и покрытия</b>				
2.1	Анкерная канава	м3	20,9		20,9
2.2	Мульчирование Тип 4.2.3	м2	46,486	48,43	-1,944
2.3	Укрепление откосов геоматами Тип 10, м2	м2	182,6	182,6	
2.4	Бордюры пластиковые (замена на стальной), п.м.	м	468,5	484,3	-15,8
<b>3</b>	<b>Видеонаблюдение</b>				
3.1	Кабель витая пара UTP	м	1700	1700	0
3.2	Кабель оптический	м	1500	1500	0
3.3	Камеры видеонаблюдения	шт	21	21	0
3.4	Кронштейн для камеры	шт	21	21	0
3.5	Крепление кронштейна на столб	шт	21	21	0
3.10	Медиаконвектор	шт	21	21	0
3.11	SFP-модуль	шт	21	21	0
3.12	Шкаф (блок) уличный	шт	6	6	0
<b>4</b>	<b>Система звукоусиления</b>				
4.1	Кабель акустический	м	2500	2500	0
4.2	труба гофр. 90 мм	м	500	500	0
4.3	Инсталляционный 4-х каналный усилитель высшего класса С10:4Х	шт	2	2	0
4.4	Акустическая система P1108T.	шт	10	10	0

2. В процессе приемки выявлены следующие недостатки:

3. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков:

4. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах

5. Эксплуатирующая организация принимает на обслуживание объект благоустройства общественных территорий в составе, указанном в п. 1 настоящего акта.

**Подписи сторон:**

Представители общественной комиссии по вопросам подготовки и реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на территории городского поселения город Дюртюли муниципального района Дюртюлинский район Республики Башкортостан»

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Мустафин И.Ф.


  
(подпись) \_\_\_\_\_ Кагарманов Э.С.

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Мукминов С.В.

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Фаезов Ф.Ф.

  
(подпись) \_\_\_\_\_ Нургалиева Г.Р.

Представитель подрядной организации

  
(подпись, заверенная печатью) \_\_\_\_\_ Удовыдченко И.К.

Представитель эксплуатирующей организации

  
(подпись, заверенная печатью) \_\_\_\_\_ Гареев И.Р.