

Приложение № 6  
к Порядку предоставления грантов  
Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара в форме субсидий  
некоммерческим организациям на проведение  
мероприятий по реализации социальных  
проектов, победивших в конкурсном отборе  
«Твой конструктор двора» в 2023 году,  
связанных с созданием комфортных условий  
для проживания граждан на территории  
Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара, утвержденному  
постановлением Администрации  
Железнодорожного внутригородского района  
городского округа Самара от 17.04.2023 № 63

## Итоговый письменный отчет о выполнении проекта

### «Наш палисадник»

по адресу: г. Самара, ул. Белгородская д. 44

(договор о предоставлении субсидии (гранта в форме субсидии) из бюджета  
Железнодорожного внутригородского района городского округа Самара  
№ 30/23 от 27.06.2023)

1. Оценочное описание и анализ произведенных (не произведенных и по каким причинам) за время реализации проекта работ:

*В рамках реализации социального проекта «Наш палисадник» по адресу:*

*г. Самара, ул. Белгородская, д. 44, приобретен посадочный материал:*

- Скальный можжевельник 140-160 см – 1 шт.
- Скальный можжевельник 120-140 см – 1 шт.
- Можжевельник казацкий 30 – 40 см – 3 шт.
- Можжевельник горизонтальный 30 – 40 см – 3 шт.
- Дёрен пестролистный 40 – 60 см – 1 шт.
- Спирея японская 30 см – 5 шт.

*Выполнены работы по подготовке участка к посадкам, разметка. Осуществлена высадка посадочного материала в грунт. Для приживаемости и профилактики заболеваний в посадочные ямы внесены удобрения:*

- Торф кислый (в посадочные ямы) 50 л – 6 шт.
- Биогумус 20 л – 1 шт.

*Учтены транспортно-заготовительные расходы.*

*Запланированные мероприятия выполнены в полном объеме.*

2. Информация о достигнутых результатах, их соответствие запланированным мероприятиям календарного плана выполнения мероприятий по реализации проекта, перечень проведенных работ с указанием срока, места и участников их проведения:

№ п/п	Наименование показателя	Достижение результата		
		Плановое значение	Достигнутое значение	Отклонение
1	<i>Реализация социального проекта «Наш палисадник» по адресу: г. Самара, ул. Белгородская, д. 44</i>	1	1	-

3. Написание роли спонсоров в реализации проекта с приложением перечня организаций, оказавших благотворительную и иную помощь в реализации проекта, с указанием их контактной информации: *спонсоры к реализации проекта не привлекались.*

4. Предложения и замечания Грантодателю по проведению конкурса проектов: *отсутствуют.*

#### 5. Информационное сопровождение проекта.

№ п/п	Название материала	Место размещения
1	<i>Размещение информационных материалов</i>	<i>Информационные доски домов и стенды</i>
2	<i>Информирование о реализации проекта</i>	<i>Общедомовые чаты домов, чаты общественных советов микрорайонов</i>

*Кроме того, информирование населения осуществлялось посредством встреч с участием управляющих микрорайонами Администрации района.*

Копии информационно-рекламных материалов, брошюр, публикаций, связанных с исполнением проекта, а также фотографии с приложением описания изображенной ситуации, отражающие процесс реализации проекта (по возможности) – *прилагаются.*

«12» 09 2023 г.

Грантополучатель:

Председатель Совета ТОС  
поселка Толевый  
Железнодорожного района  
городского округа Самара



Г.В. Батяйкин