

Акт № 1

завершения работ по благоустройству общественной территории и передачи объектов благоустройства для их последующего содержания

с. Дуван

" 26 " 06 2023 г.

Адрес общественной территории: Республика Башкортостан, Дуванский район, с. Дуван, ул. Пионерская 1б.

Наименование объекта благоустройства «Благоустройство мемориала погибшим в ВОВ в с. Дуван МР Дуванский район РБ»

Мы, нижеподписавшиеся:

- представитель администрации муниципального образования заместитель начальника отдела жизнеобеспечения Гайсин Р.Р.
- представитель подрядной организации ООО «Регион-Сервис» Закоян Р.Г.
- представитель эксплуатирующей организации Администрация сельского поселения Дуванский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан Бурылов И.А.

УСТАНОВИЛИ:

1. Благоустройство общественной территории в рамках мероприятий муниципальной программы «Формирование современной городской среды сельского поселения Дуванский сельсовет муниципального района Дуванский район Республики Башкортостан на 2019-2024 годы», выполнено в объеме, соответствующем проектно-сметной документации, и имеет следующие показатели:

№ п/п	Перечень элементов благоустройства	Ед. изм.	Объемы работ		
			по проекту	фактически	не выполнено
1.	Земляные работы	1000 М ³	0,126	0,126	
2.	Проезды асфальтобетонные	кв. м	200	200	
3.	Тротуар из тротуарной плитки	кв. м	640	640	
4.	Освещение				
4.1	Светильник торшерный "Пушкинский" ЖТУ 08-70-001, с защитным стеклом из свет стабилизированного полиметилметакрилата	Шт.	6	6	
4.2	Опора не силовая трубчатая, марка: НФ-4,0-02-ц	шт	6	6	
4.3	Деталь закладная: фундамента ЗФ-20/4/К180-1,0-б	шт	6	6	
4.4	Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий	П.м	100	100	

4.6	Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1P 16А	шт	2	2	
4.7	Реле времени программное, тип 2РВМ	шт	1	1	
4.8	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм	шт	1	1	
4.9	Щиты распределительные навесные: ЩРН-9, размер корпуса 220х300х125 мм	шт	1	1	
5.	Ограждение	П.м	18	18	
6.	Малые архитектурные формы				
6.1	Диван парковый 1980*760*800	шт	6	6	
6.2	Урна металлическая опрокидывающаяся	шт	6	6	
6.3	Гранитные плиты (обелиск)	шт	16	16	
6.4	Шкаф металлический для баллонов ШГМ-03-02	шт	1	1	
7.	Прокладка газопроводной трубы для звезды вечногo огня				
7.1	Установка газогорелочных устройств с горелками производительностью: до 5 м3/ч	шт	1	1	
7.2	Звезда для вечногo огня	шт	1	1	
7.3	Краны газовые шаровые	шт	1	1	
8.	Реставрационные работы				
8.1	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с лестниц	кв. м	3,52	3,52	
8.2	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	кв. м	21,88	21,88	
8.3	Окраска алюминиевым порошком ранее окрашенных металлических поверхностей	кв. м	4,2	4,2	
9.	Озеленение	кв. м	50	50	

2. В процессе приемки выявлены следующие недостатки: нет
3. Подрядчику устанавливается следующий срок устранения недостатков: нет
4. Установленный муниципальным контрактом гарантийный срок, в течение которого Подрядчик обязуется устранить выявленные дефекты в выполненных работах: 36 месяцев с даты подписания в ЕИС документа о приемке.

Подписи сторон:

Представитель администрации
муниципального образования

заместитель
начальника отдела
жизнеобеспечения

Представитель подрядной
организации

Директор ООО
«Регион-Сервис»

Представитель эксплуатирующей
организации

Глава сельского
поселения Дуванский
сельсовет


Гайсин Р.Р.


Закоян Р.Г.


Бурылов И.А.

