

Заказчик: Администрация Покровского района Орловской области,
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул.50 лет Октября, д.6,
ИНН 5721001232

Подрядчик: Индивидуальный предприниматель Степанян Армен Тельманович,
303170, Орловская область, Покровский район, пгт. Покровское, ул. Дубровинского, д.30,
ИНН 572101463600

Стройка: Выполнение работ по объекту «Благоустройству общественной территории «Святой источник по ул. Дубровинского пгт Покровское Покровского района Орловской области»

Объект: Выполнение работ по объекту «Благоустройству общественной территории «Святой источник по ул. Дубровинского пгт Покровское Покровского района Орловской области»

Формы по ОКУД	Коды
	322005
по ОКПО	04036992
по ОКПО	0120867893
Вид деятельности по ОКДП	
Муниципальный контракт	№ 048/2022
Дата	16.11.2022г.
Дополнительное соглашение - номер	№1
Дата	30.06.2023г.
Дополнительное соглашение - номер	№2
Дата	04.07.2023г.
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
1	18.07.2023г.	01.05.2023г.	18.07.2023г.

**АКТ
о приемке выполненных работ**

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Раздел 1. Подготовительные работы

1	ФЕР01-02-119-02	Расчистка площадей от кустарника и мелколесья вручную: при средней поросли Объем=20 / 100	100 м2			0,2					
	1 ОТ						37,79		7,56		
	ЗТ		чел.-ч	4,43		0,886					
	Итого по расценке						37,79		7,56		
	ФОТ								7,56		
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Земляные работы, выполняемые по другим видам работ Прил. п.1.4 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	89		89			6,73		

Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Земляные работы, выполняемые по другим видам работ Прил. п.1.4 (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)		%	41	41	3,10
Всего по позиции					17,39
2	ФЕРр68-20-1	Разборка тротуаров и дорожек из плит с их откосной и укладкой в штабель	100 м2	0,95	
		Объем=95 / 100			
	1 ОТ				142,34
	ЗТ	чел.-ч	18,68	17,746	135,22
	Итого по расценке				142,34
	ФОТ				135,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102	102
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	54
					73,02
Всего по позиции					346,16
3	ФЕРр68-14-1	Разборка бортовых камней: на бетонном основании	100 м	0,88	
	1 ОТ				589,77
	2 ЭМ				889,15
	3 в т.ч. ОТм				94,56
	ЗТ	чел.-ч	68,26	60,0688	83,21
	ЗТм	чел.-ч	9,4	8,272	
	Итого по расценке				1 478,92
	ФОТ				602,21
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.102	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102	102
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.102	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	54
					325,19
Всего по позиции					2 240,89
4	ФССЦпг-01-01-01-043	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 объем: 5,02 т плитка тротуарная+8,8 т. бортовые камни +1,8 т. порубочные остатки)	1 т груза	15,62	3,28
Всего по позиции					51,23
5	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	15,62	6,69
Всего по позиции					104,50
Итого по разделу 1 Подготовительные работы					2 760,17
Раздел 2. "Подъездная дорога"					
6	ФЕРр68-12-12	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 1500-2100 мм толщиной слоя: до 50 мм	1000 м2	0,008	
		Объем=8 / 1000			

		1 ОТ			18,10	0,14
		2 ЭМ			1 473,80	11,79
		3 в т.ч. ОТм			88,67	0,71
<i>H</i>	<i>01.7.13.01 Лом асфальтобетона</i>	<i>т</i>	<i>99</i>	<i>0,792</i>		
		ЗТ	чел.-ч	2,32	0,01856	
		ЗТм	чел.-ч	6,5	0,052	
		Итого по расценке			1 491,90	11,93
		ФОТ				0,85
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	102	102	0,87
	Прил. п.102					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Благоустройство (ремонтно-строительные)	%	54	54	0,46
	Прил. п.102					
		Всего по позиции				13,26
7	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,07		
		1 ОТ			173,23	12,13
		2 ЭМ			5 268,76	368,81
		3 в т.ч. ОТм			267,67	18,74
		4 М			17,08	1,20
<i>П,Н</i>	<i>02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород</i>	<i>м3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		ЗТ	чел.-ч	21,6	1,512	
		ЗТм	чел.-ч	20,6	1,442	
		Итого по расценке			5 459,07	382,14
		ФОТ				30,87
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147	147	45,38
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)					
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	134	41,37
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)					
		Всего по позиции				468,89
8	ФССЦ-02.2.05.04-1612	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	8,82	137,36	1 211,52
		(Автомобильные дороги)				
		Всего по позиции				1 211,52
9	ФССЦпг-03-21-01-138	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 138 км	1 т груза	11,8188	61,80	730,40
		Объем=8,82*1,34				
		Всего по позиции				730,40
10	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза	-11,8188	19,29	-227,98
		Объем=-8,82*1,34				
		Всего по позиции				-227,98

11	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,292		
		1 ОТ				154,49	45,11
		2 ЭМ				4 510,84	1 317,17
		3 в т.ч. ОТм				101,52	29,64
		4 М				1 056,43	308,48
П,Н	04.2.01.01	Смесь асфальтобетонная	т	0	0		
		ЗТ	чел.-ч	16,63	4,85596		
		ЗТм	чел.-ч	7,86	2,29512		
		Итого по расценке				5 721,76	1 670,76
		ФОТ					74,75
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147		109,88
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134	134		100,17
		Всего по позиции					1 880,81
12	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ (Автомобильные дороги)	т		-0,2044	1 487,60	-304,07
		Всего по позиции					-304,07
13	ФССЦ-01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-2 (Автомобильные дороги) Объем=0,292*0,3	т		0,0876	1 961,63	171,84
		Всего по позиции					171,84
14	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка П (Автомобильные дороги) Объем=0,292*96,6	т		28,2072	491,01	13 850,02
		Всего по позиции					13 850,02
15	ФЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	1000 м2		0,064		
		1 ОТ				258,99	16,58
		2 ЭМ				3 682,15	235,66
		3 в т.ч. ОТм				263,65	16,87
		4 М				48,80	3,12
П,Н	02.2.05.04	Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм	м3	0	0		
		ЗТ	чел.-ч	31,7	2,0288		
		ЗТм	чел.-ч	23,21	1,48544		
		Итого по расценке				3 989,94	255,36
		ФОТ					33,45

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	147	49,17
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134	134	44,82
	Всего по позиции				349,35
16	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	8,06	91,50
		(Автомобильные дороги)			
	Всего по позиции				737,49
	Итого по разделу 2 "Подъездная дорога"				18 881,53
Раздел 3. Площадка для стоянки автомобилей					
17	ФЕР01-01-012-13	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшем вместимостью: 1,25 (1,25-1,5) м3, группа грунтов 1	1000 м3	0,0075	
		1 ОТ			33,31
		2 ЭМ			1 613,11
		3 в т.ч. ОТм			279,72
		4 М			3,25
		ЗТ	чел.-ч	4,27	0,032025
		ЗТм	чел.-ч	20,72	0,1554
		Итого по расценке			1 649,67
		ФОТ			2,35
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Земляные работы, выполняемые механизированным Прил. п.1.1 способом	%	92	92	2,16
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Земляные работы, выполняемые механизированным Прил. п.1.1 способом	%	46	46	1,08
	Всего по позиции				15,61
18	ФССЦпг-03-21-01-005	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	1 т груза	10,5	6,69
	Всего по позиции				70,25
19	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3	0,075	
		1 ОТ			115,49
		2 ЭМ			3 262,79
		3 в т.ч. ОТм			171,22
		4 М			12,20
<i>П,Н</i>	<i>02.3.01.02 Песок для строительных работ природный</i>	<i>м3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
		ЗТ	чел.-ч	14,4	1,08
		ЗТм	чел.-ч	13,88	1,041
		Итого по расценке			3 390,48
		ФОТ			254,29
					21,50

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	147		31,61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134	134		28,81
	Всего по позиции					314,71
20	ФССЦ-02.3.01.02-1006	Песок природный II класс, очень мелкий, квадратные сита	м3	8,25	44,83	369,85
	(Автомобильные дороги)					
	Всего по позиции					369,85
21	ФЕР27-04-007-01	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных	1000 м2	0,05		
	1 ОТ				269,61	13,48
	2 ЭМ				6 250,94	312,55
	3 в т.ч. ОТм				371,02	18,55
	4 М				20 487,60	1 024,38
	ЗТ	чел.-ч	33	1,65		
	ЗТм	чел.-ч	32,36	1,618		
	Итого по расценке				27 008,15	1 350,41
	ФОТ					32,03
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	147		47,08
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134	134		42,92
	Всего по позиции					1 440,41
22	ФССЦ-02.2.05.04-1812	Щебень М 600, фракция 40-80(70) мм, группа 2	м3	-9,45	98,60	-931,77
	(Автомобильные дороги)					
	Всего по позиции					-931,77
23	ФССЦ-02.2.05.04-1692	Щебень М 600, фракция 10-20 мм, группа 2	м3	-0,75	118,60	-88,95
	(Автомобильные дороги)					
	Всего по позиции					-88,95
24	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2	м3	10,2	91,50	933,30
	(Автомобильные дороги)					
	Объем=9,45+0,75					
	Всего по позиции					933,30
25	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,05		

		1 ОТ			154,49	7,72
		2 ЭМ			4 510,84	225,54
		3 в т.ч. ОТм			101,52	5,08
		4 М			1 056,43	52,82
<i>П,Н</i>	<i>04.2.01.01 Смесь асфальтобетонная</i>	<i>т</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		ЗТ	чел.-ч	16,63	0,8315	
		ЗТм	чел.-ч	7,86	0,393	
		Итого по расценке			5 721,76	286,08
		ФОТ				12,80
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	18,82
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134	134	17,15
		Всего по позиции				322,05
26	ФССЦ-01.2.01.01-0001	Битумы нефтяные дорожные жидкие МГ, СГ	т	-0,035	1 487,60	-52,07
		(Автомобильные дороги)				
		Всего по позиции				-52,07
27	ФССЦ-01.2.03.07-0025	Эмульсия битумно-катионная ЭБК-2	т	0,035	1 961,63	68,66
		(Автомобильные дороги)				
		Всего по позиции				68,66
28	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б	т	4,83	491,01	2 371,58
		марка П				
		(Автомобильные дороги)				
		Объем=0,05*96,6				
		Всего по позиции				2 371,58
29	ФЕР27-08-001-11	Укрепление обочин щебнем толщиной 10 см	1000 м2	0,02		
		1 ОТ			258,99	5,18
		2 ЭМ			3 682,15	73,64
		3 в т.ч. ОТм			263,65	5,27
		4 М			48,80	0,98
<i>П,Н</i>	<i>02.2.05.04 Щебень, фракция 40-70 мм или 20-40 мм</i>	<i>м3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		ЗТ	чел.-ч	31,7	0,634	
		ЗТм	чел.-ч	23,21	0,4642	
		Итого по расценке			3 989,94	79,80
		ФОТ				10,45
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	15,36

	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134	134	14,00
		Всего по позиции				109,16
30	ФССЦ-02.2.05.04-1767	Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3		2,52	91,50
		Всего по позиции				230,58
		Итого по разделу 3 Площадка для стоянки автомобилей				5 173,37
Раздел 4. Пешеходные дорожки						
31	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0,197	
		1 ОТ				115,49
		2 ЭМ				3 262,79
		3 в т.ч. ОТм				171,22
		4 М				12,20
П,Н	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный	м3	0	0	
		ЗТ	чел.-ч	14,4	2,8368	
		ЗТм	чел.-ч	13,88	2,73436	
		Итого по расценке				3 390,48
		ФОТ				56,48
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)		%	147	147	83,03
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)		%	134	134	75,68
		Всего по позиции				826,63
32	ФССЦ-02.3.01.02-1006	Песок природный II класс, очень мелкий, квадратные сита (Автомобильные дороги) Объем=197*0,11	м3		21,67	44,83
		Всего по позиции				971,47
33	ФЕР27-07-002-01	Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня	100 м2		1,97	
		1 ОТ				205,58
		2 ЭМ				449,69
		3 в т.ч. ОТм				32,10
		4 М				4,88
Н	02.2.05.04	Щебень известняковый или кирпичный	м3	17,4	34,278	
		ЗТ	чел.-ч	24,3	47,871	
		ЗТм	чел.-ч	2,92	5,7524	
		Итого по расценке				660,15
						1 300,49

		ФОТ						468,23
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и Прил. п.21.1 площадок и прочее	%	113		113		529,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и Прил. п.21.1 площадок и прочее	%	77		77		360,54
		Всего по позиции						2 190,13
34	ФЕР27-07-002-02	На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01	100 м2			-1,97		
		к=5 ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)						
		1 ОТ				4,57	5	-45,01
		2 ЭМ				9,00	5	-88,65
		3 в т.ч. ОТм				1,01	5	-9,95
<i>H</i>	<i>02.2.05.04</i>	<i>Щебень известняковый или кирпичный</i>	<i>м3</i>	<i>1,5</i>	<i>5</i>	<i>-14,775</i>		
		ЗТ	чел.-ч	0,54	5	-5,319		
		ЗТм	чел.-ч	0,1	5	-0,985		
		Итого по расценке				13,57		-133,66
		ФОТ						-54,96
		Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и Прил. п.21.1 площадок и прочее	%	113		113		-62,10
		Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и Прил. п.21.1 площадок и прочее	%	77		77		-42,32
		Всего по позиции						-238,08
35	ФССЦ-02.2.05.04-1612	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3			19,503	137,36	2 678,93
		Объем=34,278-14,775						
		Всего по позиции						2 678,93
36	ФССЦпг-03-21-01-138	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 138 км	1 т груза			26,13402	61,80	1 615,08
		Объем=19,503*1,34						
		Всего по позиции						1 615,08
37	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км	1 т груза			-26,13402	19,29	-504,13
		Объем=-19,503*1,34						
		Всего по позиции						-504,13
38	ФЕР27-07-003-02	Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком	100 м2			1,97		
		1 ОТ					346,41	682,43
		2 ЭМ					360,17	709,53
		3 в т.ч. ОТм					11,14	21,95
		4 М					3,00	5,91
<i>П,Н</i>	<i>04.3.02.13</i>	<i>Смеси цементно-песчаные</i>	<i>т</i>	<i>0</i>		<i>0</i>		
<i>H</i>	<i>05.2.04.04</i>	<i>Плиты бетонные тротуарные гладкие</i>	<i>м2</i>	<i>100</i>		<i>197</i>		
		ЗТ	чел.-ч	42,4		83,528		

		ЗТм	чел.-ч	0,9	1,773		
		Итого по расценке				709,58	1 397,87
		ФОТ					704,38
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	113	113		795,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее	%	77	77		542,37
		Всего по позиции					2 736,19
39	ФССЦ-04.3.02.13-0004	Смеси пескоцементные с содержанием цемента до 67 %	м3		10,75	295,80	3 179,85
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)					
		Всего по позиции					3 179,85
40	ФССЦ-05.2.02.21-0026	Плитка бетонная тротуарная декоративная (брусчатка), форма кирпичик, толщина 60 мм	м2		197	88,91	17 515,27
		(Устройство покрытий дорожек, тротуаров, мостовых и площадок и прочее)					
		Всего по позиции					17 515,27
		Итого по разделу 4 Пешеходные дорожки					30 971,34
Раздел 5. Камни бортовые БР 100.20.8							
41	ФЕР01-01-002-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 1	1000 м3		0,01		
		1 ОТ				27,07	0,27
		2 ЭМ				1 121,27	11,21
		3 в т.ч. ОТм				194,94	1,95
		ЗТ	чел.-ч	3,47	0,0347		
		ЗТм	чел.-ч	14,44	0,1444		
		Итого по расценке				1 148,34	11,48
		ФОТ					2,22
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92		2,04
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46		1,02
		Всего по позиции					14,54
42	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка	100 м3		0,0175		
		1 ОТ				115,49	2,02
		2 ЭМ				3 262,79	57,10
		3 в т.ч. ОТм				171,22	3,00
		4 М				12,20	0,21
<i>П.Н</i>	<i>02.3.01.02</i>	<i>Песок для строительных работ природный</i>	<i>м3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>		
		ЗТ	чел.-ч	14,4	0,252		
		ЗТм	чел.-ч	13,88	0,2429		
		Итого по расценке				3 390,48	59,33
		ФОТ					5,02

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	147	7,38
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134	134	6,73
	Всего по позиции				73,44
43	ФССЦ-02.3.01.02-1006	Песок природный II класс, очень мелкий, квадратные сита	м3	1,925	44,83
	(Автомобильные дороги)				
	Всего по позиции				86,30
44	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,0175	
	1 ОТ				173,23
	2 ЭМ				5 268,76
	3 в т.ч. ОТм				267,67
	4 М				17,08
<i>П.Н</i>	<i>02.2.05.04 Щебень из плотных горных пород</i>	<i>м3</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
	ЗТ	чел.-ч	21,6	0,378	
	ЗТм	чел.-ч	20,6	0,3605	
	Итого по расценке				5 459,07
	ФОТ				7,71
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	147	11,33
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134	134	10,33
	Всего по позиции				117,19
45	ФССЦ-02.2.05.04-1612	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2	м3	2,205	137,36
	(Автомобильные дороги)				
	Всего по позиции				302,88
46	ФССЦпг-03-21-01-138	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 138 км Объем=2,205*1,34	1 т груза	2,9547	61,80
	Всего по позиции				182,60
47	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=-2,205*1,34	1 т груза	-2,9547	19,29
	Всего по позиции				-57,00
48	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м	1,33	

		1 ОТ			590,51	785,38
		2 ЭМ			73,02	97,12
		3 в т.ч. ОТм			8,70	11,57
		4 М			3 690,05	4 907,77
<i>H</i>	<i>13.2.03.02 Камни бортовые</i>	<i>м</i>	<i>100</i>	<i>133</i>		
		ЗТ	чел.-ч	69,8	92,834	
		ЗТм	чел.-ч	0,65	0,8645	
		Итого по расценке			4 353,58	5 790,27
		ФОТ				796,95
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147	1 171,52
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134	134	1 067,91
		Всего по позиции				8 029,70
49	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	-0,0798	519,80	-41,48
		(Автомобильные дороги)				
		Всего по позиции				-41,48
50	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	-7,847	592,76	-4 651,39
		(Автомобильные дороги)				
		Всего по позиции				-4 651,39
51	ФССЦ-04.3.01.09-0014	Раствор готовый кладочный, цементный, М100	м3	0,03465	519,80	18,01
		(Автомобильные дороги)				
		Объем=0,105*0,33				
		Всего по позиции				18,01
52	ФССЦ-04.1.02.05-0006	Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс В15 (М200)	м3	8,8795	592,76	5 263,41
		(Автомобильные дороги)				
		Объем=10,325*0,86				
		Всего по позиции				5 263,41
53	ФССЦ-05.2.03.03-0031	Камни бортовые БР 100.20.8, бетон В22,5 (М300), объем 0,016 м3	шт	133	22,36	2 973,88
		(Автомобильные дороги)				
		Всего по позиции				2 973,88
54	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: I	100 м3	0,03		
		1 ОТ			663,75	19,91
		ЗТ	чел.-ч	88,5	2,655	
		Итого по расценке			663,75	19,91
		ФОТ				19,91

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	89	89	17,72	
	Прил. п.1.2						
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые ручным способом	%	40	40	7,96	
	Прил. п.1.2						
	Всего по позиции					45,59	
	Итого по разделу 5 Камни бортовые БР 100.20.8					12 357,67	
Раздел 6. Камни бортовые БР 100.30.15 (клумбы, место для установки памятного знака)							
55	ФЕР01-01-002-13	Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 1,25 (1,4-1,5) м3, группа грунтов 1		1000 м3	0,004		
		1 ОТ				27,07	
		2 ЭМ				1 121,27	
		3 в т.ч. ОТм				194,94	
		ЗТ	чел.-ч	3,47	0,01388		
		ЗТм	чел.-ч	14,44	0,05776		
		Итого по расценке				1 148,34	4,60
		ФОТ					0,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	92	92	0,82	
	Прил. п.1.1						
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Земляные работы, выполняемые механизированным способом	%	46	46	0,41	
	Прил. п.1.1						
	Всего по позиции					5,83	
56	ФЕР27-04-001-01	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка		100 м3	0,01		
		1 ОТ				115,49	
		2 ЭМ				3 262,79	
		3 в т.ч. ОТм				171,22	
		4 М				12,20	
П,Н	02.3.01.02	Песок для строительных работ природный		м3	0	0	
		ЗТ	чел.-ч	14,4	0,144		
		ЗТм	чел.-ч	13,88	0,1388		
		Итого по расценке				3 390,48	33,90
		ФОТ					2,86
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020	НР Автомобильные дороги	%	147	147	4,20	
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)						
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020	СП Автомобильные дороги	%	134	134	3,83	
	Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)						
	Всего по позиции					41,93	
57	ФССЦ-02.3.01.02-1006	Песок природный II класс, очень мелкий, квадратные сита		м3	1,1	44,83	
		(Автомобильные дороги)					
	Всего по позиции					49,31	

58	ФЕР27-04-001-04	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3		0,01		
		1 ОТ				173,23	1,73
		2 ЭМ				5 268,76	52,69
		3 в т.ч. ОТм				267,67	2,68
		4 М				17,08	0,17
П,Н	02.2.05.04	Щебень из плотных горных пород	м3	0	0		
		ЗТ	чел.-ч	21,6	0,216		
		ЗТм	чел.-ч	20,6	0,206		
		Итого по расценке				5 459,07	54,59
		ФОТ					4,41
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	НР Автомобильные дороги	%	147	147		6,48
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	СП Автомобильные дороги	%	134	134		5,91
		Всего по позиции					66,98
59	ФССЦ-02.2.05.04-1612	Щебень М 600, фракция 5(3)-20 мм, группа 2 (Автомобильные дороги)	м3		1,26	137,36	173,07
		Всего по позиции					173,07
60	ФССЦпг-03-21-01-138	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 138 км Объем=1,26*1,34	1 т груза		1,6884	61,80	104,34
		Всего по позиции					104,34
61	ФССЦпг-03-21-01-030	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км Объем=-1,26*1,34	1 т груза		-1,6884	19,29	-32,57
		Всего по позиции					-32,57
62	ФЕР27-02-010-02	Установка бортовых камней бетонных: при других видах покрытий	100 м		0,63		
		1 ОТ				590,51	372,02
		2 ЭМ				73,02	46,00
		3 в т.ч. ОТм				8,70	5,48
		4 М				3 690,05	2 324,73
Н	13.2.03.02	Камни бортовые	м	100	63		
		ЗТ	чел.-ч	69,8	43,974		
		ЗТм	чел.-ч	0,65	0,4095		
		Итого по расценке				4 353,58	2 742,75
		ФОТ					377,50

	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 636/пр от 02.09.2021)	%	147	147	554,93	
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Автомобильные дороги Прил. п.21 (в ред. пр. № 317/пр от 22.04.2022)	%	134	134	505,85	
	Всего по позиции				3 803,53	
63	ФССЦ-05.2.03.03-0032	Камни бортовые БР 100.30.15, бетон В30 (М400), объем 0,043 м3 (Автомобильные дороги)	шт	63	63,12	3 976,56
	Всего по позиции					3 976,56
64	ФЕР01-02-061-01	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1(в т.ч. засыпка клумб)	100 м3	0,11		
	1 ОТ				663,75	73,01
	ЗТ	чел.-ч	88,5	9,735		
	Итого по расценке				663,75	73,01
	ФОТ					73,01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Земляные работы, выполняемые ручным способом Прил. п.1.2	%	89	89		64,98
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Земляные работы, выполняемые ручным способом Прил. п.1.2	%	40	40		29,20
	Всего по позиции					167,19
	Итого по разделу 6 Камни бортовые БР 100.30.15 (клумбы, место для установки памятного знака)					8 356,17
Раздел 7. МАФ						
65	ФЕР07-05-030-11	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (прим.)	100 шт	0,04		
	1 ОТ				934,21	37,37
	2 ЭМ				82,94	3,32
	3 в т.ч. ОТм				12,96	0,52
	4 М				1 715,34	68,61
<i>H</i>	<i>05.1.07.24 Плиты подоконные</i>	<i>шт</i>	<i>100</i>	<i>4</i>		
	ЗТ	чел.-ч	103	4,12		
	ЗТм	чел.-ч	0,96	0,0384		
	Итого по расценке				2 732,49	109,30
	ФОТ					37,89
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий Прил. п.7.1	%	116	116		43,95
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий Прил. п.7.1	%	80	80		30,31
	Всего по позиции					183,56

66	ФССЦ-15.2.03.04-0016	Скамья бульварная со спинкой и без подлокотников БС-4	шт	2	890,38	1 780,76		
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)								
Всего по позиции						1 780,76		
67	ФССЦ-15.2.03.06-0013	Урна переворачивающаяся из стального листа, на ножках из стальной трубы, окрашенная, размер 1100x485x235 мм	шт	2	524,20	1 048,40		
(Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий)								
Всего по позиции						1 048,40		
Итого по разделу 7 МАФ						3 012,72		
Итого по акту:								
Итого прямые затраты (справочно)						73 904,59		
в том числе:								
Оплата труда рабочих						3 132,19		
Эксплуатация машин						8 167,44		
в том числе оплата труда машинистов (Отм)						334,35		
Материалы						62 604,96		
Строительные работы						81 512,97		
Строительные работы						79 476,25		
в том числе:								
оплата труда						3 132,19		
эксплуатация машин и механизмов						6 130,72		
в том числе оплата труда машинистов (ОТМ)						334,35		
материалы						62 604,96		
накладные расходы						4 310,56		
сметная прибыль						3 297,82		
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ						2 036,72		
Итого ФОТ (справочно)						3 466,54		
Итого накладные расходы (справочно)						4 310,56		
Итого сметная прибыль (справочно)						3 297,82		
ВСЕГО по акту						81 512,97	12,6623123903	1 032 142,69

Заказчик:

Глава администрации Покровского района Орловской области

м.п

А.В.Решетников

Подрядчик:

Индивидуальный предприниматель Степанян Армен Тельманович

м.п

А.Т.Степанян

