

Инвестор	Форма по ОКУД по ОКПО	Код 0322005
Заказчик (Генподрядчик)	Администрация городского округа Новокуйбышевск Адрес: 446200, Самарская обл., г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д.2 тел.8 (84635) 48181 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	4031486
Подрядчик (Субподрядчик)	ООО «СК «КАЙРОС» Адрес:443034, г. Самара, ул.Енисейская, д.37, ком.23 <i>(организация, адрес, телефон, факс)</i>	34394789
Стройка	Выполнение работ по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск набережной в РЖС Гранный 2 этап (устройство парковочной площадки) <i>(наименование, адрес)</i>	
Объект	Выполнение работ по благоустройству общественной территории городского округа Новокуйбышевск набережной в РЖС Гранный 2 этап (устройство парковочной площадки) <i>(наименование, адрес)</i>	
	Вид деятельности по ОКДП	
	Договор подряда (контракт)	Доп. соглашение №1 от 11.07.2022г. к контракту №15/22-МК 28.03.2022
	номер дата	номер дата
	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период
1	19.08.2022	с 20.04.2022 по 19.08.2022

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Смета № ЛСР 07-01-01
Основание: Ведомость объемов работ

№ п/п	№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество				Сметная стоимость в разном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СБЭ, руб)	Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.	
					на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу				коэффициенты
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. Устройство бордюра												

3	3	3Тм	чел.-ч	0,65	0,338
	3	ФЕР01-01-019-02	1000 м3	0,055	
		Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 2			
		2 ЭМ		189,75	678
		3 в т.ч. ОТм		25,62	26,46
		3Тм	чел.-ч	1,8975	
				3 450,00	
				465,75	
		Итого по расценке		189,75	678
		ФОТ		25,62	
				3 450,00	
				21,21	561
		МДС81-33.2004 НР Земляные работы, выполняемые Прил.4 п.1.1 и механизированным способом Письмо №ВББ- 338/02 от 08.02.08	%	0,9	82,8
				92	
		Письмо №АП- СП Земляные работы, выполняемые 5536/06 от механизированным способом 18.11.04 Прил.1 п.1.1	%	0,85	39,1
				46	
				10,02	265
		Всего по позиции		220,98	
4	4	ФССЦпг-03-21-01-010	1 т груза	96,25	1 099,18
		самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстоянии: I класс груза до 10 км		11,42	
				115,49	2 963
		1 ОТ		3 262,79	4 393
		2 ЭМ		171,22	26,46
		3 в т.ч. ОТм		12,20	11,83
		4 М			
		3Т	чел.-ч	14,4	13,96224
		3Тм	чел.-ч	13,88	13,458048
		Итого по расценке		3 390,48	3 287,41
		ФОТ		59,99	
	5.1	ФССЦ-02.3.01.02-1008 сита	м3	0	0
		Итого по расценке		0	0
		ФОТ		277,99	7 356
		МДС81-33.2004 НР Автомобильные дороги Прил.4 п.21	%	0,9	132,3
				147	9 732

		3Тм	чел.-ч	0,65	0,85	0,338	224,48	5 940
		Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	%	95		80,75		
Всего по позиции								
6	6	ФССЦ-02.3.01.02- 1008	м3			106,656	59,99	6 398,29
		(Озеленение. Защитные лесонасаждения)						
7	7	ФЕР27-04-007-02	1000 м2			0,303		
		Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): верхнего слоя двухслойных						
		1 ОТ					269,61	81,69
		2 ЭМ					6 597,56	1 999,06
		3 в т.ч. ОТм					399,38	121,01
		4 М					20 487,60	6 207,74
		3Т	чел.-ч	33		9,999		
		3Тм	чел.-ч	35,13		10,64439		
		Итого по расценке					27 354,77	8 288,49
		ФОТ					202,70	5 364
		МДС81-33.2004 НР Автомобильные дороги Прил.4 п.21	%	147	0,9	132,3	268,17	7 097
		Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21	%	95	0,85	80,75	163,68	4 331
Всего по позиции								
8	8	ФЕР27-04-007-03	1000 м2			0,303		8 720,34
		Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): нижнего слоя двухслойных						
		1 ОТ					233,66	70,80
		2 ЭМ					4 162,99	1 261,39
		3 в т.ч. ОТм					263,42	79,82
		4 М					18 684,20	5 661,31
		3Т	чел.-ч	28,6		8,6658		
		3Тм	чел.-ч	23,14		7,01142		
		Итого по расценке					23 080,85	6 993,50

Код	Наименование	Единица	ЗТм	ФОТ	Материалы	ЗТм	ФОТ	Итого
9	ФЕР27-06-031-01	1000 м2	0,338	0,65		150,62	3 985	
	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см							
	1 ОТ	чел.-ч	154,49		46,81	26,46	1 239	
	2 ЭМ		4 510,84		1 366,78		814	
	3 в т.ч. ОТм		101,52		30,76	26,46		
	4 М		1 056,43		320,10			
	ЗТ	чел.-ч	5,03889					
	ЗТм	чел.-ч	2,38158					
	Итого по расценке		5 721,76		1 733,69		2 053	
	ФОТ				77,57			
	Всего по позиции		0,303		102,63		2 716	
10	ФЕР27-06-032-01	1000 м2	0,303	0,65		150,62	3 985	
	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01							
	ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)							
	1 ОТ	чел.-ч	4,82		5,84	26,46	155	
	2 ЭМ		257,15		311,67			
	3 в т.ч. ОТм		5,37		6,51	26,46	172	
	ЗТ	чел.-ч	0,58					
	ЗТм	чел.-ч	0,41					
	Итого по расценке		261,97		317,51		327	
	ФОТ				12,35			
	Всего по позиции		1 898,96					

11	12	13	чел.-ч	%	0,65	0,9	0,85	0,338	16,34	433
<p>ЗТМ МДС81-33.2004 НР Автомобильные дороги Прил.4 п.21 Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21</p>										
<p>Всего по позиции 343,82</p>										
11	ФССЦ-04.2.01.02-0006	Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	Т		41,50234		451,06		18 720,05	
<p>(Автомобильные дороги)</p>										
12	ФЕР27-06-031-01	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2		0,303					
	1 ОТ				154,49		46,81		26,46	1 239
	2 ЭМ				4 510,84		1 366,78			814
	3 в т.ч. ОТМ				101,52		30,76		26,46	
	4 М				1 056,43		320,10			
	ЗТ		чел.-ч		5,03889					
	ЗТМ		чел.-ч		2,38158					
	Итого по расценке				5 721,76		1 733,69		77,57	2 053
	ФОТ									
	МДС81-33.2004 НР Автомобильные дороги Прил.4 п.21 Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21									
			%		147	0,9	132,3		102,63	2 716
			%		95	0,85	80,75		62,64	1 658
<p>Всего по позиции 1 898,96</p>										
13	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	1000 м2		0,303					
<p>ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расч.; ЗГПМ=4; МАТ=4 к расч.; ТЗ=4; ТЗМ=4)</p>										
	1 ОТ				4,82		5,84		26,46	155
	2 ЭМ				257,15		311,67			172
	3 в т.ч. ОТМ				5,37		6,51		26,46	
	ЗТ		чел.-ч		0,58	4	0,70296			
	ЗТМ		чел.-ч		0,41	4	0,49692			
	Итого по расценке				261,97		317,51		12,35	327
	ФОТ									

ГРАНД-Смета, версия 2022.1

3Тм		чел.-ч	0,65	0,338	16,34	433	
14	МДС81-33.2004 НР Автомобильные дороги		147	132,3			
	Прил.4 п.21	%	0,9				
	Письмо №АП- СП Автомобильные дороги	%	95	80,75	9,97	264	
	5536/06 от						
	18.11.04 Прил.1 п.21						
Всего по позиции				343,82			
14	ФССЦ-04.2.01.02-0006 Смеси асфальтобетонные пористые крупнозернистые марка II	т	41,50234	451,06	18 720,05		
(Автомобильные дороги)							
15	ФЕР27-04-016-02 Устройство прослойки из нетканого синтетического материала (НСМ) под покрытием из сборных железобетонных плит: сплошной	1000 м2	0,303				
	1 ОТ		330,42		100,12	26,46	
	2 ЭМ		19,71		5,97		
	3 в т.ч. ОТм		3,48		1,05	26,46	
	4 М		0,78		0,24		
	ЗТ	чел.-ч	41,2	12,4836			
	ЗТм	чел.-ч	0,3	0,0909			
	Итого по расценке			350,91		106,33	2 677
	ФОТ					101,17	3 542
	16	МДС81-33.2004 НР Автомобильные дороги	%	147	132,3		
		Прил.4 п.21					
		Письмо №АП- СП Автомобильные дороги	%	95	80,75	81,69	2 162
		5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21					
	Всего по позиции				321,87		
	16	ФССЦ-01.7.12.05-0056 Нетканый геотекстиль: Дорнит 350 г/м2	м2	333,3	7,91	2 636,40	
	(Автомобильные дороги)						
	17	ФЕР27-06-031-01 Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками: третьего типоразмера, ширина укладки до 6 м, толщина слоя 4 см	1000 м2	0,303			
		1 ОТ		154,49		46,81	26,46
		2 ЭМ		4 510,84		1 366,78	
		3 в т.ч. ОТм		101,52		30,76	26,46
4 М			1 056,43		320,10		
ЗТ		чел.-ч	16,63	5,03889			
ЗТм		чел.-ч	7,86	2,38158			
Итого по расценке			5 721,76		1 733,69	814	

					чел.-ч	0,65		0,338		77,57		2 053
		ЗТМ										
		ФОТ										
		<p>МДС81-33.2004 НР Автомобильные дороги Прил.4 п.21 Письмо №АП- СП Автомобильные дороги 5536/06 от 18.11.04 Прил.1 п.21</p>										
					%	147	0,9	132,3		102,63		2 716
					%	95	0,85	80,75		62,64		1 658
		Всего по позиции										
								0,303		1 898,96		
18	18	ФЕР27-06-032-01	При изменении толщины покрытия на 0,5 см добавлять или исключать: к расценке 27-06-031-01	1000 м2								
			ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)									
		1	ОТ			4,82	2	2,92		26,46		77
		2	ЭМ			257,15	2	155,83				
		3	в т.ч. ОТм			5,37	2	3,25		26,46		86
			ЗТ	чел.-ч	0,58		2	0,35148				
			ЗТм	чел.-ч	0,41		2	0,24846				
		Итого по расценке										
			ФОТ			261,97		158,75		6,17		163
		МДС81-33.2004 НР Автомобильные дороги Прил.4 п.21										
					%	147	0,9	132,3		8,16		216
		Всего по позиции										
								36,6024		171,89		
19	19	ФССЦ-04.2.01.01-0049	Смеси асфальтобетонные плотные мелкозернистые тип Б марка II (Автомобильные дороги)	т				491,01		17 972,14		
		Итого по разделу 2 Парковка :										
		Итого прямые затраты (справочно)										
		в том числе:										
		Оплата труда рабочих										
		Эксплуатация машин										
		в том числе оплата труда машинистов (Отм)										
		Материалы										
		Строительные работы										
		в том числе:										
		оплата труда										
		эксплуатация машин и механизмов										
		в том числе оплата труда машинистов (ОТм)										
		материалы										
		накладные расходы										
		сметная прибыль										
								90 406,43		734 022		
								519,62		13 751		
								12 598,46		134 425		
								502,06		13 285		
								77 288,35		585 846		
								92 559,78		791 006		
								91 460,60		779 278		
								519,62		13 751		
								11 499,28		122 697		
								502,06		13 285		
								77 288,35		585 846		
								1 339,01		35 434		
								814,34		21 550		

ЗТм	чел.-ч	0,65	0,338
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ		1 099,18	11 728
Итого накладные расходы (справочно)		1 339,01	35 434
Итого сметная прибыль (справочно)		814,34	21 550
Итого по разделу 2 Парковка		92 559,78	791 006
Итого по смете:			
Итого прямые затраты (справочно)		95 952,54	781 976
в том числе:			
Оплата труда рабочих		826,69	21 876
Эксплуатация машин		12 636,43	134 830
в том числе оплата труда машинистов (Отм)		506,58	13 405
Материалы		82 489,42	625 270
Строительные работы		98 769,73	856 526
Строительные работы		97 670,55	844 798
в том числе:			
оплата труда		826,69	21 876
эксплуатация машин и механизмов		11 537,25	123 102
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)		506,58	13 405
материалы		82 489,42	625 270
накладные расходы		1 751,24	46 342
сметная прибыль		1 065,95	28 208
Транспортные расходы (перевозка), относимые на стоимость строительных работ		1 099,18	11 728
Итого ФОТ (справочно)		1 333,27	35 281
Итого накладные расходы (справочно)		1 751,24	46 342
Итого сметная прибыль (справочно)		1 065,95	28 208
Компенсация НДС при УСН 20%		19 753,95	154 701,00
ВСЕГО по акту		118 523,68	999 499,00
Итого с коэф. 0,9376585501		637 236,86	637 236,86
ВСЕГО по акту:		837 238,88	837 238,88

Сдал: Директор ООО "СК "КайРос"

Е.М.Фирюлин



Принял: Заместитель главы городского округа по промышленности и строительству администрации городского округа Новокуйбышевск Самарской области

В.И.Никерясов

[Должность, подпись (инициалы, фамилия)]