

Унифицированная форма № КС-2
 Утверждена постановлением Госкомстата России
 от 11 ноября 1999 года №100

Муниципальный Заказчик: Администрация сельского поселения Бураевский сельсовет
 муниципального района Бураевский район РБ
Подрядчик: ООО "УниСтрой"
Стройка -"Благоустройство прибрежной территории р.Сару, с. Бураево" I-ой этап Бураевского района, Республики Башкортостан

Форма по ОКУД	Код	
	по ОКПО	0322005
	по ОКПО	04045821
	по ОКПО	12697897
Вид деятельности по ОКДП	номер	Доп.соглаш. №4 к мун.контракту №64021000002 от 06.08.2021г.
	дата	27.06.2022г.
Договор подряда (контракт)	Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
2	03.10.2022	01.08.2022	03.10.2022

АКТ

О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ за октября 2022 г.

Смета №,
 Сметная (договорная) стоимость в соответствии с договором подряда (субподряда): _____ 4759,674 тыс. руб.
 Средства на оплату труда _____ 6,348 тыс. руб.
 Сметная трудоемкость _____ 332,5 чел.час

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн.раб. (на ед./ всего)	Т/з мех. (на ед./ всего)		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе					
						Осн.3/п	Эк.Маш.		3/пМех.	Осн.3/п			Эк.Маш.	3/пМех.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Раздел 1. Тротуар асфальт														
1	ТЕР27-04-001-02 <i>Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы <i>(Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (квс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗПМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (1549 руб.): 142% от ФОТ СП (1036 руб.): 95% от ФОТ</i>	100 м3 материала основания (в плотном теле)	3,5496	1821,34	159,4	1632,54	147,86	6465	566	5795	525	15,72 55,8	9,63 34,18

Гранд-Смета (вер.8.0)


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
2	ТССЦ-408-0200 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смесь песчано-гравийная природная (материал от Заказчика)	м3	433,0512										
3	ТССЦпг01-01-01-036 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: гравия НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	692,88192	3,64				2522					
4	ТССЦпг03-22-01-055 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих из карьера, на расстояние, км: от 5,0 до 5,5 НР 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ	1 т груза	692,88192	6,46		6,46		4476		4476			
5	ТЕР27-04-014-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытий толщиной 15 см при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): одностлойных/10см 4 942,66 = 44 834,96 - 10 x 194,68 - 15 x 193,66 - 189 x 185,40 НР (4966 руб.): 142% от ФОТ СП (-506 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	2,9232	4942,66	582,67	4275,99	613,61	14448	1703	12500	1794	55,44 162,06	38,91 113,74
6	ТССЦ-408-0017 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 5(3)-10 мм МАТ=2300/1,2/7,36	м3	29,24	260,42 2300/1,2/7,36				7615					
7	ТССЦ-408-0018 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 10-20 мм МАТ=2200/1,2/7,36	м3	43,84	249,09 2200/1,2/7,36				10920					
8	ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм МАТ=2100/1,2/7,36	м3	552,7	237,77 2100/1,2/7,36				131415					
9	ТЕР27-04-014-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	На каждый 1 см изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценкам 27-04-014-01, 27-04-014-02, 27-04-014-03 253,71 = 2 589,75 - 12,6 x 185,40 (ТЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) НР (-757 руб.): 142% от ФОТ СП (-506 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	-2,9232	1268,55		1268,55	182,35	-3708		-3708	-533		12,55 -36,69
10	ТССЦ-408-0020 Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка: 600, фракция 40-70 мм МАТ=2100/1,2/7,36	м3	-184,1	237,77 2100/1,2/7,36				-43773					
11	ТЕР27-06-020-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (7см) 3 274,77 = 66 398,04 - 96,6 x 653,45 НР (2789 руб.): 142% от ФОТ СП (1866 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	2,5056	3274,77	465,73	2426,13	318,06	8205	1167	6079	797	38,3 95,96	19,08 47,81

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
12	ТЕР27-06-021-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-01 6,64 = 7 913,39 - 12,1 x 653,45 (ТЗ=6 (ОЗГГ=6; ЭМ=6 к расх.; ЗГМ=6; МАТ=6 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=6)) НР (23 руб.): 142% от ФОТ СП (15 руб.): 95% от ФОТ	1000 м2 покрытия	2,5056	39,84	6,54	20,1		100	16	50		0,54 1,35	
13	согласно счет фактур Приказ Минстроя России от 01.06.16 №380/пр	Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б МАТ=7800/1,2/7,36	т	424	883,15 7800/1,2/7,36				374456					
14	ТЕР27-09-016-01 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Разметка проезжей части краской сплошной линией шириной : 0,1 м НР (236 руб.): 142% от ФОТ СП (158 руб.): 95% от ФОТ	1 км линии	2,502	1351,63	35,54	157,88	30,93	3382	89	395	77	3,66 9,16	2,04 5,1
15	ТЕР27-04-001-04 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня /обочина, (толщиной-5см шириной по 15 см) (Прил.27.3 п.3.6 Укатка катками каменных материалов с пределом прочности на сжатие, мПа (ккс/см2): до 68,6 (700) ЭМ=0,65 к расх.; ЗГМ=0,65; ТЗМ=0,65) НР (104 руб.): 142% от ФОТ СП (69 руб.): 95% от ФОТ	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,1566	2777,2	247,46	2500,34	219,33	435	39	392	34	24,19 3,79	13,39 2,1
16	ТССЦ-408-0052 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Щебень из гравия для строительных работ марка 600, фракция 40-70 мм (длина дороги 1995п.м) МАТ=2100/1,2/7,36	м3	21,005	237,77 2100/1,2/7,36				4994					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									521952	3580	25979	2694	328,12	166,24
Накладные расходы									8909					
Сметная прибыль									5960					
Итого по разделу 1 Тротуар асфальт- 1927п.м									3951003				328,12	166,24
Раздел 2. Прочие работы														
17	ТЕР22-01-011-06 Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Укладка стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием диаметром: 200 мм 24 381,38 = 289 045,82 - 1004 x 263,61 НР (96 руб.): 130% от ФОТ СП (66 руб.): 89% от ФОТ	1 км трубопровода	0,00896	24381,38	6401,01	14577,59	1939,88	218	57	131	17	489 4,38	121,47 1,09
18	ТССЦ-103-0187 Приказ Минстроя России от 28.02.17 №581/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 219 мм, толщина стенки 4 мм (б/у)	м	8,96	190,91				1711					
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах									1929	57	131	17	4,38	1,09
Накладные расходы									96					
Сметная прибыль									66					
Итого по разделу 2 Прочие работы									15390				4,38	1,09
ИТОГИ ПО АКТУ:														
Итого прямые затраты по акту в базисных ценах									523881	3637	26110	2711	332,5	167,33
Накладные расходы									9005					

Гранд-Смета (вер.8.0)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Сметная прибыль									6026					
Итого по акту:														
Итого по разделу 1 Тротуар асфальт									3951003				328,12	166,24
Итого по разделу 2 Прочие работы									15390				4,38	1,09
Итого									3966394,68				332,5	167,33
Справочно, в базисных ценах:														
Материалы									491612					
Машины и механизмы									26110					
ФОТ									6348					
Накладные расходы									9005					
Сметная прибыль									6026					
НДС 20% от 3966394,68									793278,94					
ВСЕГО по акту									4 759 673,61				332,5	167,33



Сдал

Директор ООО "УниСтрой"

должность визирующего лица от Подрядчика

подпись

А.С. Восканян

расшифровка фамилии



Принял Глава сельского поселения Бураевского сельсовета

должность визирующего лица от Муниципального заказчика

подпись

А.К. Латипов

расшифровка фамилии

Объем
принял

Директор ООО "Техностройинвест" (технический надзор)

должность визирующего лица



подпись

А.М.Ахияров

расшифровка фамилии