

Инвестор	(организация, адрес, телефон, факс)
Заказчик (Генподрядчик)	Администрация Озинского муниципального образования (организация, адрес, телефон, факс)
Подрядчик (Субподрядчик)	Муниципальное унитарное предприятие "Озинское" (организация, адрес, телефон, факс)
Стройка	Благоустройство общественной территории по адресу: Саратовская область, Озинский муниципальный район, р.п. Озинки, ул. Пионерская, д. 84А (наименование, адрес)
Объект	Планировка территории, расположенной по адресу: Саратовская область, Озинский муниципальный район, р.п. Озинки, ул. Пионерская, д. 84А

Форма по ОКУД	Код 0322005
по ОКПО	
по ОКПО	
по ОКПО	
Вид деятельности по ОКДП	
Договор подряда (контракт)	номер 3
	дата 20.02.2023
Вид операции	

Номер документа	Дата составления	Отчетный период	
		с	по
6	19.05.2023	20.02.2023	19.05.2023

**АКТ за \_\_\_\_\_ 2023  
 О ПРИЕМКЕ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ**

Смета № 02-01-01, Вертикальная планировка  
 Основание: Ведомость объемов работ  
 Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 402,976 тыс.руб.  
 строительных работ \_\_\_\_\_ 347,393 тыс.руб.  
 Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 103,101 тыс.руб.  
 Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 416,50 чел.час

Номер		Наименование работ	Номер единичной расценки	Единица измерения	Выполнено работ		
по порядку	позиций по смете				количество на ед./ всего	цена за единицу, руб.	стоимость, руб.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Раздел 1. Подготовка территории по адресу: р.п.Озинки, ул. Пионерская 84б</b>							
1	1	Корчевка пней твердых пород вручную с засыпкой ям от корчевки в городских условиях, диаметр пня: до 45 см	ФЕРр68-1-3 Приказ Минстроя России от 30.03.2020 №172/пр	шт	70	73,52	5 146,40
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Ки Прочие объекты ОЗП=24,83; ЭМ=10,21; ЗПМ=24,83; МАТ=8,34					
		Благоустройство (ремонтно-строительные)					3 858,46
		Накладные расходы 102% ФОТ (от 3 782,80)					2 042,71
		Сметная прибыль 54% ФОТ (от 3 782,80)					11 047,57
		Итого с накладными и см. прибылью					
		Затраты труда рабочих (ср 2,8)	1-2-8	чел.-ч	5,95 416,5	8,38	3 490,27
		Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т	91.14.02-001	маш.час	0,36 25,2	65,71	1 655,89
		H Земля растительная	16.2.01.02	м3	0,3 21	0,00	
2	2	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2	ФЕР01-01-030-02 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м3	0,495	683,91	338,54
		Объем=495 / 1000					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Ки Прочие объекты ОЗП=24,83; ЭМ=10,21; ЗПМ=24,83; МАТ=8,34					
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом					60,75
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 66,03)					30,37
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 66,03)					429,66
		Итого с накладными и см. прибылью					338,53
		Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	91.01.01-034	маш.час	11,5 5,6925	59,47	338,53
3	3	При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-030-02	ФЕР01-01-030-10 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м3	0,495	585,18	579,33
		Объем=495 / 1000					
		До 30м ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Ки Прочие объекты ОЗП=24,83; ЭМ=10,21; ЗПМ=24,83; МАТ=8,34					
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом					103,96
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 113,00)					51,98
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 113,00)					735,27
		Итого с накладными и см. прибылью					579,33
		Бульдозеры, мощность 59 кВт (80 л.с.)	91.01.01-034	маш.час	19,68 9,7416	59,47	579,33
4	4	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в котлованах объемом до 1000 м3 экскаваторами с ковшем вместимостью 0,5 м3, группа грунтов: 1	ФЕР01-01-019-01 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1000 м3	0,495	2 850,00	1 410,75
		Объем=495 / 1000					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Ки Прочие объекты ОЗП=24,83; ЭМ=10,21; ЗПМ=24,83; МАТ=8,34					
		Земляные работы, выполняемые механизированным способом					175,21
		Накладные расходы 92% ФОТ (от 190,45)					87,61
		Сметная прибыль 46% ФОТ (от 190,45)					1 673,57
		Итого с накладными и см. прибылью					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, емкость ковша 0,5 м3	91.01.05-085	маш.час	28,5 14,1075	100,00	1 410,75
5	5	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км	ФССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 26.12.2019 №876/пр	1 т груза	891	6,69	5 960,79
		Объем=495*1,8					
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: Ки Прочие объекты ОЗП=24,83; ЭМ=10,21; ЭПМ=24,83; МАТ=8,34					
		Перевозка грузов (грунт, мусор и подобное)					
Итого по разделу 1 Подготовка территории по адресу: р.п.Озинки, ул. Пионерская 84б							19 846,86
Итого по разделу 1 Подготовка территории по адресу: р.п.Озинки, ул. Пионерская 84б							347 392,73
<b>ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ</b>							
ВСЕГО по акту							23 022,36
<b>ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА</b>							
ВСЕГО по акту							402 976,00

Сдал: \_\_\_\_\_ Сорочинский С.Ю.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Принял: \_\_\_\_\_ Сайгин А.А.  
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]