

АКТ ПРИЕМКИ РАБОТ

к муниципальному контракту № 0187300008424000300 от 07.10.2024 года
на поставку и монтаж сценического комплекса в п. Кедровый
Ханты-Мансийского района ХМАО - Югры
Идентификационный код закупки
243861800634586180100100090004299244

п. Кедровый

«24» октября 2024 г.

Администрация сельского поселения Кедровый, в лице главы сельского поселения Кедровый Абдурахманова Рустама Абдурахмановича, действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны,
и ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СОВРЕМЕННЫЕ МОДУЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ», именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице генерального директора Савенкова Максима Игоревича, действующего на основании Устава, с другой стороны, именуемые в дальнейшем Стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

Подрядчик в соответствии с муниципальным контрактом № 01873000028424000300 от 07.10.2024 года выполнил поставку и монтаж сценического комплекса:

1. Технические характеристики, объем поставляемого товара:

№ п/п	Наименование товара (включая ассортимент и комплектацию товара)	Ед. изм.	Цена за ед. в руб. (с учетом НДС)	НДС в руб.	Количество	Сумма в руб. (с учетом НДС)	Сумма НДС в руб.
1	Конструкции и детали конструкций из черных металлов прочие, не включенные в другие группировки	Шт.	1 819 824.69	303270.78	1	1 819 824.69	1 819 824.69
Итого:							1 819 824.69

2. Требования к качеству, техническим характеристикам товара, требования к их безопасности, к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям Заказчика:

№ п/п	Код позиции КТРУ ЕИС / код ОКПД2	Наименование товара, работы, услуги	Характеристики товара, работы, услуги				
			№ п/п	Наименование характеристики	Единица измерения характеристики	Значение характеристики	Комментарии заказчика
1	2	3	4	5	6	7	8
1	25.11.23.119	Сценический комплекс	1	Длина	Миллиметр (ММ)	8000	Соответствует завленным характеристикам
			2	Ширина	Миллиметр (ММ)	6000	Соответствует завленным характеристикам
			3	Высота	Миллиметр (ММ)	5000	Соответствует завленным характеристикам
			4	Тип сценического комплекса	-	Стационар ный	Соответствует завленным характеристикам
			5	Комплектация: Подиум, павильон, лестница	-	Наличие	Соответствует завленным характеристикам
			6	Материал опор и основания (каркаса подиума, лестницы)	-	Сталь	Соответствует завленным характеристикам
			7	Покрытие элементов из металла (каркаса подиума, лестницы)	-	Порошково е	Соответствует завленным характеристикам
			8	Подиум:	-	Наличие	Соответствует завленным характеристикам

			9	Длина подиума	Метр (М)	8	Соответствует завленным характеристикам
			10	Ширина подиума	Метр (М)	6	Соответствует завленным характеристикам
			11	Высота подиума	Метр (М)	0,90	Соответствует завленным характеристикам
			12	Материал пола подиума, юбки подиума, настила ступеней лестницы, боковых и фронтальных частей лестницы	-	Влагостойк ая ламиниров анная фанера с антискользящим покрытием	Соответствует завленным характеристикам
			13	Толщина материала юбки подиума, боковых и фронтальных частей лестницы	Миллиметр (ММ)	0,45	Соответствует завленным характеристикам
			14	Толщина материала пола подиума, настила ступеней лестницы	Миллиметр (ММ)	18	Соответствует завленным характеристикам
			15	Лестница:	-	Наличие	Соответствует завленным характеристикам
			16	Количество лестниц	Штука (ШТ)	2	Соответствует завленным характеристикам
			17	Материал лестниц	-	Сталь	Соответствует завленным характеристикам

			18	Ширина лестниц	Метр (М)	1	Соответствует завленным характеристикам
			19	Количество ступеней лестницы	Штука (ШТ)	5	Соответствует завленным характеристикам
			20	Шаг ступени лестницы	Метр (М)	0,2	Соответствует завленным характеристикам
			21	Тип фермы	-	Прямоугол ьная	Соответствует завленным характеристикам
			22	Павильон:	-	Наличие	Соответствует завленным характеристикам
			23	Материал крыши, задней и боковых стенок	-	Поликарбо нат	Соответствует завленным характеристикам
			24	Толщина материала крыши, задней и боковых стенок	Миллиметр (ММ)	10	Соответствует завленным характеристикам
			25	Материал навеса, несущих опор, обрешетки крыши	-	Металличе ский профиль	Соответствует завленным характеристикам
			26	Тип крыши	-	Арка	Соответствует завленным характеристикам
			27	Тип соединения профилей	-	Болтовое	Соответствует завленным характеристикам

3. Земельный участок, в границах, определенных Заказчиком, на котором велись работы по монтажу сценического комплекса, приведен в надлежащее состояние (отсутствие на земельном участке отходов сноса Объекта).

Заказчик каких-либо отклонений от условий муниципального контракта или других недостатков в товарах и работах, выполненных подрядчиком, не обнаружил.

Итоговая сумма, подлежащая оплате подрядчику по муниципальному контракту: **1 819 824** (один миллион восемьсот девятнадцать тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля **69** копеек.

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон



ЗАКАЗЧИК

Р.А. Абдурахманов



ПОДРЯДЧИК


М.И. Савенков

Приемочная комиссия:

Глава сельского поселения Кедровый  Р.А. Абдурахманов

Юрист АСП Кедровый _____ А.Р. Мустафина

Председатель Совета депутатов АСП Кедровый  М.В. Чернышев
(представитель от общественности)

Директор МКУК «СДК и Д»  Л.А. Сафонова
(представитель от общественности)

Ведущий специалист АСП Кедровый – Н.С. Елисеева 